

كشف يوضح الانفاق العام على المشاريع والنفقات التشغيلية للعام ٢٠٢٠م من الباب الرابع

المديرية	موارد ٢٠٢٠م	الانفاق على المشاريع	نفقات تشغيلية	سحب للمحافظة	اجمالي النفقات التشغيلية	الإجمالي العام	نسبة الانفاق على المشاريع %	نسبة النفقات
مركز المحافظة	1,710,829	0	1,513,958	0	1,513,958	1,513,958	0	100
القاهرة	122,163	45,453	51,346	45,000	96,346	141,799	32	68
المظفر	244,190	64,934	96,790	53,517	150,307	215,241	30	70
صالة	75,594	18,126	28,927	28,000	56,927	75,053	24	76
التعزية	26,241	0	19,650	10,000	29,650	29,650	0	100
صبر الموادم	47,556	25,701	19,417	5,000	24,417	50,118	51	49
مشرعة وحدثان	19,154	17,374	9,754	0	9,754	27,128	64	36
المسراخ	27,695	14,644	5,471	7,000	12,471	27,115	54	46
جبل حبشي	15,848	7,812	10,423	7,000	17,423	25,235	31	69
المواسط	28,938	23,110	9,700	10,000	19,700	42,810	54	46
المعافر	37,859	16,220	8,869	15,000	23,869	40,089	40	60
الشمائتين	84,920	1,789	41,942	30,000	71,942	73,731	2	98
موزع	7,574	0	3,628	0	3,628	3,628	0	100
الوازعية	5,007	0	9,555	0	9,555	9,555	0	100
المخاء	27,841	15,095	1,980	0	1,980	17,075	88	12
ذباب	3,240	0	3,390	0	3,390	3,390	0	100
مقبة	19,542	3,700	8,215	7,000	15,215	18,915	20	80
شرعب الرونة	9,076	0	5,375	0	5,375	5,375	0	100
شرعب السلام	12,457	0	9,205	0	9,205	9,205	0	100
خدير	10,908	0	6,300	0	6,300	6,300	0	100
سامع	14,412	4,500	7,260	0	7,260	11,760	38	62
الصلو	10,945	0	6,307	0	6,307	6,307	0	100
حيفان	8,310	0	6,116	0	6,116	6,116	0	100
ماوية	13,357	0	9,338	0	9,338	9,338	0	100
	2,583,656	258,458	1,892,916	217,517	2,110,433	2,368,891	11	89

المبلغ بالالف ريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المالي %	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ١٢/٣١/٢٠٢٠	اجمالي المنصرف حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	المديريات
	#DIV/0!									مركز المحافظة
	91	129,789	324,459	141,799	182,660	357,902	2,625	18,717	341,810	القاهرة
	92	212,554	751,646	215,241	536,405	813,874	382	93,553	720,703	المظفر
	71	187,072	301,895	75,053	226,842	422,408	0	20,730	401,678	صالة
	76	136,558	333,769	29,650	304,119	440,677	0	39,476	401,201	التعزية
	89	37,208	217,200	50,118	167,082	244,289	22	11,619	230,312	صبر الموادم
	70	74,014	149,551	27,128	122,423	213,811	0	15,719	198,092	مشرعة وحدثان
	63	187,295	297,466	27,115	270,351	474,058	0	11,675	462,383	المسراخ
	60	178,368	244,359	25,235	219,124	405,304	501	10,461	395,344	جبل حبشي
	73	108,691	237,969	42,810	204,159	326,060	0	17,939	308,121	المواسط
	71	129,288	260,381	40,089	220,292	365,800	0	12,939	352,861	المعافر
	113	50,235	207,772	73,731	134,040	184,276	632	5,823	179,085	الشمائيتين
	51	87,691	86,214	3,628	82,586	170,277	0	0	170,277	موزع
	57	125,749	155,770	9,555	146,215	271,964	17	9,049	262,932	الوازعية
	74	47,904	114,565	17,075	97,490	153,989	0	1,406	152,583	المخاء
	38	179,375	110,062	3,390	106,672	286,047	0	8,076	277,971	ذباب
	77	145,593	418,573	18,915	399,658	545,251	0	26,800	518,451	مقبنة
	45	274,051	225,785	5,375	220,410	499,836	0	13,557	486,279	شرعب الرونة
	52	115,390	125,573	9,205	116,368	240,963	0	15,102	225,861	شرعب السلام
	84	46,232	241,129	6,300	234,829	287,361	0	16,449	270,912	خدير
	71	112,151	247,717	11,760	235,957	348,108	0	3,174	344,934	سامع
	84	45,647	212,797	6,307	206,490	252,137	0	12,112	240,025	الصلو
	60	160,131	239,939	6,116	233,823	400,070	0	9,893	390,177	حيفان
	42	342,824	239,715	9,338	230,377	573,201	0	41,765	531,436	ماوية

	69	3,113,810	5,744,306	854,933	4,898,372	8,277,663	4,179	416,034	7,863,428	الاجمالي
--	----	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-------	---------	-----------	----------

مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي

مدير إدارة المراقبة والتقييم

المختص

خلاصة تجميعية عن مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام ٢٠٢٠م علي مستوى مكاتب محافظة تعز

ملاحظات	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	اجمالي المنصرف حتى ٢٠١٤/١٢/٣١م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	المديريات
	206,270	1,081,219	714,256	375,963	708,689	0	34,950	673,739	المجلس المحلي
									الادارة المحلية / المحافظة
	1,301,393	1,852,045	1,361	1,850,683	3,153,438	3,186	127,388	3,029,236	التربية والتعليم
	431,216	768,714	15,289	753,425	1,199,930	0	47,574	1,152,356	الصحة
	57,169	53,033	0	53,033	110,202	0	2,043	108,159	الشباب
	1,006,263	1,653,418	120,000	1,533,418	2,658,028	993	170,062	2,486,579	الاشغال
	111,499	335,877	4,027	331,850	447,376	0	34,017	413,359	الزراعة
	3,113,810	5,744,306	854,933	4,898,372	8,277,663	4,179	416,034	7,863,428	الاجمالي

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	45,000	45,000	0		#DIV/0!		
2	السحب بتوجيهات وكلاء المحافظ	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	21,340	21,340	0		#DIV/0!		
3	السحب بتوجيهات مدير المديرية	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	18,185	18,185	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	11,821	11,821	0		#DIV/0!		
5	تأثيث مبنى المديرية	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	#DIV/0!		
6	دراسات	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!		
7	بناء مركز التنمية الثقافية بمركز المديرية	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
8	طوارئ وكوارث	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!		
9	تغيير شبكة المجاري وتصفية مناهل المديرية	المجلس المحلي	القاهرة			5,436	0	0	5,436	0	5,436	5,436	0	10,000			مشاريع بالتكليف
10	ترميم بعض شوارع المديرية	المجلس المحلي	القاهرة			46,002	0	0	46,002	0	30,409	30,409	15,593	15,593			مشاريع بالتكليف
11	ترميم شارع بوادي القاضي امام المحطة	المجلس المحلي	القاهرة			16,800	0	0	16,800	0	9,608	9,608	7,192	7,192			مشاريع بالتكليف
12	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محلياً	المجلس المحلي	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
		المجلس المحلي الإجمالي															
						68,238	0	0	68,238	0	141,799	141,799	22,785	61,785	#DIV/0!	0	0
13	تأثيث وتجهيز مدارس	التربية	القاهرة										0	6,000	#DIV/0!		
14	ترميم وصيانة المدارس	التربية	القاهرة			16,675	1,865	5	18,535	18,005	18,005	18,005	530		97		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
15	رفع سور مدرسة الوحدة بنات - شعب سليط	التربية	القاهرة	24/07/13	23/01/14	6,613		2,620	3,993	3,770	223	3,770		94		
16	تنفيذ ترميم مدرسة النور	التربية	القاهرة	18/02/14	20/11/14	7,348			7,348	6,835	513	6,835		93		
17	تسوير ارضية مدرسة الروضة +بناء جدران سائدة	التربية	القاهرة	17/02/14	19/11/14	32,946	0	0	32,946	17,537	15,409	17,537		53		
18	تعويضات اراضي للمدارس الجديدة	التربية	القاهرة			90,000	0	0	90,000	29,807	60,193	29,807		33		
التربية الإجمالي																
						153,582	1,865	2,625	152,822	75,954	0	75,954	6,000			
19	تأثيث وتجهيز مراكز صحية	الصحة	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	8,378	#DIV/0!		
20	تاهيل غرفتي طوارئ بمركز الوحدة	الصحة	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
21	بناء مركز ٢٦ سبتمبر الصحي	الصحة	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
22	بناء مركز صحي وادي المدام	الصحة	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
الصحة الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	8,378			
23	بيت الشباب	الشباب	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
الشباب الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	0			
24	ترميم شوارع وارصفة وبردونات	الاشغال	القاهرة					0					40,000	#DIV/0!		
25	رصف وتحسين شوارع مربع الروضة وحدة المرحلة (الرابعة)	الاشغال	القاهرة	17/02/14	16/11/14	49,151	9,739	0	58,890	45,375	13,515	45,375		77		
26	تنفيذ جدار ساند منطقة شعب سليط وحدة جوار (٤٦) شرعي ٨٢,٨٤	الاشغال	القاهرة	22/04/14	22/01/15	26,912	5,375	0	32,287	26,149	6,138	26,149		81		
27	بناء جدران سائدة لحماية الصخور بجبل الجنيد	الاشغال	القاهرة	14/08/14	16/05/15	12,643	0	0	12,643	7,651	4,992	7,651		61		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات								
28	اعادقبناء الجدار الساندالذي تهدم بسبب الامطار في منطقة الروضة جوار منزل العواضي وحدة جوار (٢٣٢)	الاشغال	القاهرة	27/11/14	29/06/15	16,553	0	0	16,553	12,835	0	3,718		78										
29	تعويضات ازالة المباني	الاشغال	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!										
30	انارة	الاشغال	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	3,000	#DIV/0!										
31	تحسين وصيانة طرق	الاشغال	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!										
32	تنفيذ خط صرف صحي بشعب سلمان جوار جامع الشافعي	الاشغال	القاهرة	14/08/13	16/03/14	7,409	596	0	8,005	7,512	493	493		94										
33	مشروع استبدال شبكة مواسير جلفانيز عصفرة المفتش	الاشغال	القاهرة	26/11/13	28/05/14	5,122	1,142	0	6,264	5,756	0	508		92										
34	تنفيذ شبكة صرف صحي بحارة السلام شعب سلمان - وادي القاضي	الاشغال	القاهرة	27/11/14	29/03/15	2,200	0	0	2,200	1,428	772	772		65										
													43,000	30,136	106,706	0	106,706	136,842	0	16,852	119,990	الاشغال الإجمالي		
35	تشجير بعض شوارع المديرية	الزراعة	القاهرة			0	0	0	0	0	0	0	3,000	#DIV/0!										
													3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	الزراعة الإجمالي		
													122,163	129,789	324,459	141,799	182,660	357,902	2,625	18,717	341,810	القاهرة الإجمالي		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظة بتوجيهات المحافظ لصالح كوفيد ١٩	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	35,000	35,000	0		#DIV/0!		
2	دعم السلطة المحلية بالمحافظة	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	12,453	12,453	0		#DIV/0!		
3	دعم امن المحافظة	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	6,064	6,064	0		#DIV/0!		
4	دعم صندوق النظافة والتحسين	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	6,500	6,500	0		#DIV/0!		
5	دعم المكاتب التنفيذية بالمديرية	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	43,327	43,327	0		#DIV/0!		
6	ايجار مبنى المديرية	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	16,800	16,800	0		#DIV/0!		
7	ترفيح وتنظيم الأسواق	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	7,960	7,960	0		#DIV/0!		
8	دعم مؤسسة المياه والصرف الصحي	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	8,523	8,523	0		#DIV/0!		
9	مساعدات	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	1,580	1,580	0		#DIV/0!		
10	معالجة جرحي تفجير القبة	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	1,000	1,000	0		#DIV/0!		
11	مقابل اتلاف المواد المنتهية صلاحياتها	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	120	120	0		#DIV/0!		
12	مقابل احتفالات الأعياد الوطنية	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	4,100	4,100	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
13	مكافحة وباء كورونا بالمديرية	المجلس المحلي	المظفر			0	0	0	0	0	7,000	7,000	0		#DIV/0!		
14	تنفيذ شبكة صرف صحي للشارع المرتبط مع الشارع العام بجانب مخبزة العبيسي	المجلس المحلي	المظفر	24/9/2013 م	24/1/2014 م	5,294	0	0	5,294	4,994	199	5,193	76		98		
15	دراسات	المجلس المحلي	المظفر			660	0	0	660	0	660	660	0	2,000	100		
16	خط الصرف الصحي منطقة الدحي الأعلى	المجلس المحلي	المظفر	5/2/2014 م	5/86/2014	4,953	1,817	0	6,770	6,567	127	6,694	76		99		
17	مد شبكة مياه وادي الشماع (المرحلة الأولى)	المجلس المحلي	المظفر	6/3/2014 م	2014/11/03	17,395	3,479	0	20,874	20,709	101	20,810	64		100		
19	تنفيذ صرف صحي ببر باشا المطار القديم	المجلس المحلي	المظفر	6/4/2014 م	6/7/2014 م	10,134	0	0	10,134	10,119	15	10,134	0		100		
17	تأثيث وتجهيز مكاتب المديرية	المجلس المحلي	المظفر					0				0		12,000	#DIV/0!		
17	معالجة طفح المجاري بالمديرية	المجلس المحلي	المظفر					0				0		10,000	#DIV/0!		
19	تعويض وحيازة أراضي	المجلس المحلي	المظفر					0				0		25,000	#DIV/0!		
19	تسوير أراضي	المجلس المحلي	المظفر					0				0		10,000	#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
19	بناء مقر للمديرية	المجلس المحلي	المظفر				0	0	0			0	50,000	#DIV/0!		
19	طوارئ وكوارث	المجلس المحلي	المظفر				0	0	0			0	20,000	#DIV/0!		
20	ترميم مبنى المديرية والمجلس	المجلس المحلي	المظفر	29/5/2014م	29/8/2014م	7,650	0	0	7,650	7,498	152	7,650		100		
21	ترميم وبناء خزان لمبنى المديرية +ترميم وحدة الوفاء الصحية (المرحلة الثانية)	المجلس المحلي	المظفر			17,639	0	0	17,639	16,134	1,505	16,134		91		
22	مدشبكة الصحي في منطقة الدحي +استكمال بعض خطوط الصرف الصحي بركن المرور	المجلس المحلي	المظفر	17/3/2014م	7/32015م	24,780	0	0	24,780	15,708	9,072	15,708		63		
23	مشروع تفتيت الصخور وتغير مجرى المياه بالبعرارة	المجلس المحلي	المظفر	10/10/2019م	10/1/2020م	1,591	0	0	1,591	1,468	46	1,514		95		
24	مشروع عمل شبابيك لعبارات مياه الامطار بمنطقة المسبح +الضريبة	المجلس المحلي	المظفر	2/6/2019م	2019/06/02	2,889	1,051	0	3,940	3,661	255	3,916		99		
25	إعادة تاهيل شبكة مياه +خزان برجي مسلح للسجن المركزي	المجلس المحلي	المظفر	27/3/2014م	27/11/2014م	26,810	2,548	0	29,358	27,479	1,879	27,479		94		
		المجلس المحلي الإجمالي														
						119,795	8,895	0	128,690	114,337	151,982	266,319	12,697	129,000	#DIV/0!	0
26	تأثيث وتجهيز مدارس	التربية	المظفر					0				0	24,083	#DIV/0!		
26	تجهيز معامل للمجمعات المدرسية	التربية	المظفر					0				0	15,000	#DIV/0!		
26	إضافة ٤م لمدسة نعمة رسام	التربية	المظفر	2010/07/03		17,657	7,081	0	24,738	21,854	2,884	21,854		88		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
27	اطافة ١٢ ف لمدرسة الزبيري (مرحلة ثانية)	التربية	المظفر	22/2/2013م	22/10/2013م	57,554	20,409		77,963	77,852	111	77,963	0		100		
28	احلال المبني القديم لمدرسة الخير	التربية	المظفر			0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
29	اطافة ٨ ف فوق البدروم لمدرسة المرحوم راجح	التربية	المظفر	2014/03/03	3/11/2014م	29,378			29,378	22,697		22,697	6,681		77		
30	ترميم وتسوير مدارس السعيد + ٢٦ سبتيمير + على بن ابي طالب	التربية	المظفر	2013/02/09	2013/10/09	11,642	5,602	0	17,244	12,500	0	12,500	4,744	0	72		
31	تسوير أرضية مدرسة السلامي	التربية	المظفر	2014/03/05	5/11/2014م	24,616	0	0	24,616	24,616	47	24,616	0	0	100		
32	تعويضات وحيازة اراضي للمدارس	التربية	المظفر			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
التربية الإجمالي																	
						140,847	33,092	0	173,939	159,472	158	159,630	14,309	39,083	#DIV/0!	0	0
33	ترميم عدد من المراكز الصحية المنقولة الى بناء مركز صحي وادي المعسل	الصحة	المظفر	23/2/2013م	23/2/2014م	59,464	7,659		67,123	66,842	198	67,040	83	0	100		
34	تجهيز وترميم مركز الضربه	الصحة	المظفر	2019/09/01	3/11/2019م	6,543			6,543	6,020	196	6,216	327	327	95		
34	تجهيز وترميم مراكز صحية	الصحة	المظفر	2019/09/01	3/11/2019م				0			0	0	14,000	#DIV/0!		
الصحة الإجمالي																	
						66,007	7,659	0	73,666	72,862	394	73,256	410	14,327			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
35	اندية و ملاعب (اعادة تاهيل ساحة الميدان الرياضية بالمدينة القديمة	الشباب	المظفر			0	0	0	0	0	0	0	٢٠٢١م	#DIV/0!		
الشباب الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	0			
36	رصف شارع في وادي القاضي خلف الصاله الذهبية وحدة جوار ٢٢٣	الاشغال	المظفر	2014/03/03	2014/11/03	46,560	0	0	46,560	6,489	6,489	40,071		14		
37	رصف المدخل المجاور لعمارة اللغنامي مع الفروع المرتبطة بالشارع المؤدي الي عمد الطولقة وحدة جوار ١٣٣-١٣٤	الاشغال	المظفر			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
38	رصف مدخل حارة ذي بز من جوار مستشفى تعزم العقبة الي نهاية الطريق وحدة جوار ٢٤٢	الاشغال	المظفر			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
39	رصف الشارع المتفرع من شارع الجامعة باتجاه النبلاء الاعلاء وحدة جوار ١٣٦	الاشغال	المظفر			42,386	0	0	42,386	7,870	7,870	34,516		19		
40	تعويضات ازالة المباني	الاشغال	المظفر			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
41	رصف ممرات التسيرية(١١٨)	الاشغال	المظفر	2014/03/10	2014/11/10	21,065	0	0	21,065	7,722	7,722	13,343		37		
42	رصف الشارع رقم (٤٧+٥٣) المؤدي الي سكن موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحدة جوار ١٣١	الاشغال	المظفر			42,829	0	0	42,829	8,719	8,719	34,110		20		
43	رصف شوارع وممرات السواني المؤدي الي منزل علي بجاش	الاشغال	المظفر	2014/03/02	2014/11/02	18,126	0	0	18,126	12,182	12,182	5,944		67		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
44	رصف الشارع الممتد من شارع العواضي الى الشارع المؤدي الى مدرسة دار القرآن وحدة جوار ١١١	الاشغال	المظفر	2014/03/06	2014/11/03	13,435	0	0	13,435	13,415	20	13,435	0	100		
45	رصف حجرى جوار منزل الدكتور ه خديجة	الاشغال	المظفر	١6/4/2013م	١6/1/2014م	22,980	4,556	0	27,536	21,885	21,885	21,885	5,651	79		
46	رصف الشارع رقم ٣٠ من امام منزل الدكتور حسن فرحان حتى وحدة جوار ٢٢١ المطار القديم	الاشغال	المظفر	٢7/2/2014م	٢7/2/2015م	42,950	1,611	0	44,561	43,691	43,691	43,691	870	98		
47	تكسير صخور منزلقة في قبة قسم الجدير	الاشغال	المظفر	٢5/5/2014م	٢5/1/2015م	30,774	22,547	0	53,321	39,792	39,792	39,792	13,529	75		
48	رصف الشارع المؤدي الى منزل عبد الحميد فرحان بالضربة	الاشغال	المظفر	١3/9/2014م	١2/3/2015م	9,238	11,263	0	20,501	14,885	14,885	14,885	5,616	73		
49	تكسير الصخور المعرضة للسقوط في جبل الضربة	الاشغال	المظفر			3,046	0	0	3,046	0	0	0	237	92	237	
50	ترميم الحفرات من بير باشا الى المركزي	الاشغال	المظفر	٢2/9/2020م	٢2/10/2020م	24,071	0	0	24,071	0	0	0	7,427	69	7,427	
51	ترميم الحفرات في (قسم الجديري +العواضي +الاجينات +محمد علي عثمان +فندق شمسان +امام مدرسة ناصر)	الاشغال	المظفر	٢2/6/2020م	٢2/10/2020م	28,078	0	0	28,078	0	0	0	10,416	63	10,416	
52	ترميم الحفرات في (وادي القاضي +ش ٢٠مدخل البعارة +وادي القاضي الشارع العام +جزء من شارع ٢٠	الاشغال	المظفر	٢2/6/2020م	٢2/10/2020م	19,651	3,930	382	23,199	12,353	12,353	12,353	10,846	53	10,847	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبلغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتي ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتي ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	28,000	28,000		#####		
2	مواجهة وباء كورونا	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	3,865	3,865		#####		
3	نفقات أخرى	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	8,495	8,495		#####		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	14,957	14,957		#####		
3	دعم صندوق النظافة	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	1,610	1,610		#####		
4	طوارئ وكوارث	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	0	0	3,000	#####		
4	رفع المخلفات والعشوائيات	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	1,755	1,755		#####		
4	شراء ١٠ اجهزت كمبيوتر لمعمل معهد الخنساء + عدد ٢ كمبيوتر وطابعات + تركيب قاطع المنيوم بالمديرية	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	4,354	4,354		#####		
4	تأثيث المديرية ومكاتبها التنفيذية	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	0	0	5,000	#####		
4	مقابل اعمال الصرف الصحي في المديرية	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	1,463	1,463	5,000	#####		
	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محلياً	المجلس المحلي	صالة			0	0	0	0	0	0	0		#####		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء مركز التنمية الثقافية بمركز المديرية	صالة	المجلس المحلي			0	0	0	0		0	0		#####		
	دراسات وتصاميم	صالة	المجلس المحلي			0	0	0	0		2,060	0	1,596	#####		
	المجلس المحلي الإجمالي															
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	صالة	2014/03/10	2018/12/22	0	0	0	0		0	0	10,000	#####		
	ترميم وصيانة مجمع ٣٠ نوفمبر للبنات	التربية	صالة	2014/03/10	2018/12/22	30,526	0	0	30,526		28,436	2,090		93		
	رفع سور مدرسة عسيوران وترميم الحمامات	التربية	صالة	2014/02/18	2015/02/18	5,449	0	0	5,449		5,176	273		95		
	التربية الإجمالي															
	تأثيث المركز الصحي صالة	الصحة	صالة										2,000	#####		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م	اجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات							
	بناء المركز الصحي صالة	الصحة	صالة	2014/12/01	2015/12/01	55,628	3,788		59,416	16,986	16,986	42,430		29									
الصحة الإجمالي																							
	بيت الشباب الحويان	الشباب	صالة			0	0	0	0			0		#####									
الشباب الإجمالي																							
	تنفيذ اعمال الصرف الصحي في المناطق (الجذيمة جنوب محطة الصلوي حارة المقاحفة حارة المدرسة) صالة	الاشغال	صالة	2013/10/13	31/04/2015	48,574	0	0	48,574	34,305	34,305	14,269		71									
	رصف بعض شوارع المديرية بالمربع ١	الاشغال	صالة			8,494	0	0	8,494	8,494	0	8,494		100									
	رصف شارعين في منطقة المبقالة المؤدي الي القحفة وحدة جوار ٤٢٧	الاشغال	صالة	2014/05/06	2015/06/05	48,933	0	0	48,933	20,491	20,491	28,442		42									
	رصف ممرات مقبرة ثعبات	الاشغال	صالة	2014/03/02	2015/12/18	19,709	0	0	19,709	15,701	15,701	4,008		80									
	تنفيذ عبارة السانلة شارع الجملة مع شارع الاربعين	الاشغال	صالة	2014/06/22	2015/12/22	48,930	9,762	0	58,692	26,713	26,713	31,979		46									
	رصف شارع رقم ٥٤ + بعض المتفرع علي الطبيعة منطقة الحويان وحدة جوار شرق النجدين ٣٥٦	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0		#####									

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بنا جدار ساند و رصف مدرج الحرازية وحدة جوار ٣٢٦	الاشغال	صالة	2014/03/10	2015/08/10	39,846	7,180	0	47,026	21,667	21,667	25,359		46		
	رصف حجري لطريق صالة المديين	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0		#####		
	رصف شارعين على الطبيعة + جدران سائدة شمال سويس شوية	الاشغال	صالة			45,827	0	0	45,827	23,282	23,282	22,545		51		
	رصف شوارع القصر الجمهوري	الاشغال	صالة			49,762	0	0	49,762	34,085	34,085	15,677		68		
	رصف ما تبقى من شوارع حارة القحفة رقم (١٧-٢٤-١٨-١٤-١٦-٢٠) وحدة جوار ٤٢٧	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0		#####		
	تحسين صيانة طرق	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0	39,240	#####		
	انارة	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0	5,000	#####		
	تعويضات ازالة المباني	الاشغال	صالة			0	0	0	0	0	0	0		#####		
	الاشغال الإجمالي															
	تشجير شوارع المديرية	الزراعة	صالة			0	0	0	0	0	0	0	4,758	#####		
	الزراعة الإجمالي															
	صالة الإجمالي															
0	0	#####	75,594	187,072	301,895	75,053	226,842	422,408	0	20,730	401,678					

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		#DIV/0!		
3		المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	19,650	19,650	0		#DIV/0!		
72	بناءخزان مياه بمنطقة الاخودور	المجلس المحلي	التعزية	2014/08/18	2015/08/24	34,333	6,859	0	41,192	39,101	39,101	39,101	2,091		95		
73	بناء خزان بمنطقة شعب المليح بالحيمة	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
74	مشروع مياه السمكر (بناء خزان +شبكة)	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
75	مشروع مياه الحمائر (حفر بئر تعزيرية +مطخة)	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
76	مشروع مياه القراصة والذكرة	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
77	مشروع مياة قيتي الشبحان والمنزل	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
78	مشروع مياة حبيل اسود الاعمور	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
79	مشروع مياة شفعة	المجلس المحلي	التعزية			49,950	0	0	49,950	12,603	12,603	12,603	37,347		25		
80	توريد وتركيب مضخة لمشروع مياة ضبية ومقلد	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ باللاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
81	دراسات وتصاميم	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
82	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
83	تشغيل وصيانة مشاريع مياه	المجلس المحلي	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
84	بناء غرفة ضخ وخزان وشبكة لمشروع مياه الشرفقة	المجلس المحلي	التعزية	2013/10/07	2014/10/06	14,836	2,963	0	17,799	16,909	16,909	890	95				
المجلس المحلي الإجمالي																	
						99,119	9,822	0	108,941	68,613	29,650	98,263	40,328	0			
85	بناء مدرسة ٦ ف + م بمنطقة الحمرج	التربية	التعزية	2014/02/11	2015/05/12	49,984	8,689	0	58,673	43,628	43,628	15,045	74				
86	بناء مدرسة الصفاء ٦ ف + م بمفرق ماوية	التربية	التعزية	2012/11/03	2013/11/03	30,684	6,136	0	36,820	36,237	36,237	583	98				
87	اضافة ٣ ف لمدرسة الفقيد فكري الفاتش بالرمادة	التربية	التعزية	2012/05/29	215/2013	18,102	0	0	18,102	17,030	17,030	1,072	94				
88	استكمال بناء مدرسة الانتقاد وادي عريق ٦ ف	التربية	التعزية	2012/11/14	2013/11/13	16,245	3,234	0	19,479	19,406	19,406	73	100				
89	اضافة ٦ ف لمدرسة ٣٠ نوفمبر بالمليح	التربية	التعزية	30//2012	2013/11/30	32,646	6,279	0	38,925	36,713	36,713	2,212	94				
90	بناء ٣ ف + م بمنطقة الكحل هشمة	التربية	التعزية	2014/02/01	2015/02/01	41,740	0	0	41,740	8,000	8,000	33,740	19				
91	اطافة ٣ ف لمدرسة ابو الاحرار	التربية	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ باللاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
92	اظافة ٣ ف لمدرسة اعقبه بن نافع بالمسبح	التربية	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
93	اظافة ٦ ف لمدرسة معاذ بن جبل الجند	التربية	التعزية	2014/08/07	2015/08/07	35,387	0	0	35,387	18,692	18,692	18,692	16,695		53		
94	تأثيث المدارس	التربية	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
95	بناء مدرسة ٦ فشن+م بالعماكر جنديّة عليا	التربية	التعزية	2012/12/21	2013/12/21	32,671	0	0	32,671	18,785	18,785	18,785	13,886		57		
96	ترميم وصيانة مدارس	التربية	التعزية			44,623	5,316	0	49,939	37,015	37,015	37,015	12,924		74		
التربية الإجمالي																	
97	تأثيث وتجهيز الوحدات الصحية	الصحة	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
الصحة الإجمالي																	
98	ملاعب شباب المديرية	الشباب	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
الشباب الإجمالي																	
99	شق طرق بالمديرية	الاشغال	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
100	انارة	الاشغال	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
101	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
الاشغال الإجمالي																	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ باللاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
102	حواجز وبرك	الزراعة	التعزية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	التعزية الإجمالي																
						401,201	39,476	0	440,677	304,119	29,650	333,769	136,558	0	0	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرسل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	سحب المحافظة من المديرية	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	5,000	5,000	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	دعم مكتب الادارة المحلية	المجلس المحلي	صبر الموادم	2019/03/24		0	0	0	0	9,916	9,916	0			0	#DIV/0!		من الرصيد المتاح
0	نفقات أخرى	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	4,561	4,561	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	0		0	2,000	2,000	2,000	#DIV/0!		جديد
4	دراسات	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	694	694	0	2,000	10,027	12,027	#DIV/0!		جديد
5	تسوير مقبرة القويح	المجلس المحلي	صبر الموادم			11,998	0	0	11,998	5,871	5,871	6,127			0	49		متعثر
6	تسوير مقبرة ابعر	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	0		0			0	#DIV/0!		
7	مساهمة المجلس في ترميم مدرسة الشيخ ابراهيم عقيل	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	567	567	0			0	#DIV/0!		
8	اثاث مبنى المديرية الدور الثاني	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	2,965	2,965	0			0	#DIV/0!		
10	قيمة مطبوعات لمكتب المالية والواجبات	المجلس المحلي	صبر الموادم	2019/03/28		0	0	0	0	114	114	0			0	#DIV/0!		من الرصيد المتاح

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
11	تشطيب الدور الثاني للمبنى الجديد للمديرية	المجلس المحلي	صبر الموادم	2019/04/19	2019/09/13	19,209	5,147	0	24,356	18,221	5,019	1,116			0	95		
11	تشطيب الدور الاول للمبنى الجديد للمديرية	المجلس المحلي	صبر الموادم			20,291		0	20,291				15,000		15,000	0		جديد
12	مواجهة وباء كورونا واعمال النظافة	المجلس المحلي	صبر الموادم			0	0	0	0	0	4,940	0			0	#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي																	
						51,498	5,147	0	56,645	27,738	30,130	7,243	19,000	10,027	29,027			
15	اضافة ٣ ف + معمل لمدرسة الخير أبعر تباشعة	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!		
16	اضافة ٦ ف +م لمدرسة عطاء مخزف للبنات	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!		
17	بناء مدرسة ٦ ف +م+سور بمنطقة القرين مرعيت	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!		
18	بناء مدرسة ٦ ف +م+سور بمنطقة الصيرة مرعيت	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!		
19	إضافة ٦ ف لمدرسة الحجري النجادة	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!		
20	ترميم وصانة مدارس	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0			0			5,000	#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات	
20	ترميم مدرسة الشعرة العارضة	التربية	صبر الموادم			0	0	0	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
21	ترميم وصيانة المدارس ترميم مدرسة طارق بن زياد	التربية	صبر الموادم			17,445	0	0	17,445	16,340	16,340	1,105		0	0	94			
22	ترميم مدرسة العروبية برداد	التربية	صبر الموادم			9,625	0	0	9,625	6,961	6,961	2,664				72	متعثر		
23	تسوير مدرسة طارق بن زياد	التربية	صبر الموادم			15,000	0	0	15,000	13,048	13,048	1,952				87			
24	اضافة ٦ لمدرسة الارشاد سبعة	التربية	صبر الموادم			33,661	0	0	33,661	33,661	33,661	0				100			
25	ترميم مدرسة مصعب بن عمير	التربية	صبر الموادم	2013/07/20	2014/03/13	14,898	0	22	14,876	14,876	14,876	0				100			
26	ترميم مدرسة النصر الصرمين	التربية	صبر الموادم	2013/08/18	2014/03/10	10,618	1,911	0	12,529	12,529	12,529	0				100			
						101,247	1,911	22	103,136	97,415	97,415	5,721	5,000						التربية الإجمالي
27	بناء مركز صحي بمنطقة الشقب	الصحة	صبر الموادم			0	0	0	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
28	بناء وحدة الشفاء الصحية قراضة	الصحة	صبر الموادم			0	0	0	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات					
29	بناء ملحقات المركز الصحي العروس	الصحة	صبر الموادم			37,500	4,561	0	42,061	34,553	34,553	7,508			0	82							
الصحة الإجمالي													0	7,508	34,553	0	34,553	42,061	0	4,561	37,500		
30	ملعب شباب المديرية (بناء بيت الشباب)	الشباب	صبر الموادم			0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!							
الشباب الإجمالي													0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	صبر الموادم			0	0	0	0	0	0	0	19,976		19,976	0	#DIV/0!						
32	مسح طريق العروس النجادة الشقب	الاشغال	صبر الموادم			5,000	0	0	5,000	2,300	2,300	2,700			0	46							
33	رفع مخلفات على طول الطريق	الاشغال	صبر الموادم			10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	5,000			0	50							
34	رفع مخلفات الأحجار والاتربة من طريق ادود ومسح طريق العنين وإصلاح المعدة	الاشغال	صبر الموادم			0			2,380	2,380	2,380	0			0	100		نكليف مباشر					
35	شراء ديزل واجور سائق الحرارة لشق طريق كحلان	الاشغال	صبر الموادم			0			0	1,653	1,653	0			0	#DIV/0!							
36	نظافة وصيانة عيارات سواقي طريق صبر	الاشغال	صبر الموادم	26/7/2020م		2,633			2,633	825	825	1,808	1,808		1,808	31							

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرسل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
37	ترميم ورسف خرساني طارئ طريق صير	الاشغال	صير الموادم	31/10/2020م		9,602			9,602	7,830	7,830	1,772	1,772		1,772	82		
الاشغال الإجمالي																		
						27,235	0	0	29,615	19,988	19,988	11,280	23,556	0	23,556			
39	دعم الجانب البيئي (تشجير طريق جبل صير السياحي)	الزراعة	صير الموادم			0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		
40	حواجز وبرك	الزراعة	صير الموادم			0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		
41	تنفيذ حماية لوادي ابرع الجزء الاعلى	الزراعة	صير الموادم			0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		
42	مشروع مياه الاشراف حدة	الزراعة	صير الموادم	2013/08/28		8,679	0	0	8,679	6,241	6,241	2,438			0	72	من المرسل	
43	بناء خزان العنة	الزراعة	صير الموادم			4,153	0	0	4,153	1,135	1,135	3,018			0	27		
الزراعة الإجمالي																		
						12,832	0	0	12,832	7,376	7,376	5,456	0	0	0			
صير الموادم الإجمالي																		
0						230,312	11,619	22	244,289	167,082	167,082	37,208	47,556	10,027	52,583	#DIV/0!	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
3	مكافحة كورونا	المجلس المحلي	مشرة وحنان			0	0	0	0	0	500	500	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	مشرة وحنان			0	0	0	0	0	9,254	9,254	0		#DIV/0!		
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	مشرة وحنان			8,687	0	0	8,687	0	8,687	8,687	0	1,000	100		
	تأثيث وتجهيز مبنى الاداره المحلية	المجلس المحلي	مشرة وحنان			8,687	0	0	8,687	0	8,687	8,687	0	1,500	100		
	ترميم المركز النسوي مشرة (مقر مؤقت للمجلس المحلي)	المجلس المحلي	مشرة وحنان			0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي																
						17,374	0	0	17,374	0	27,128	27,128	0	4,500			
	ترفيح سور مجمع هائل مشرة	التربية	مشرة وحنان			0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	#DIV/0!		
	حفر بياره لمدرسة الوعي الثوري	التربية	مشرة وحنان			0	0	0	0	0	0	0	0	500	#DIV/0!		
	اضافة ٤ف لمدرسة الشهيد / علي عون	التربية	مشرة وحنان	2013/01/24	2015/04/28	14,112	850	0	14,962	14,262	0	14,262	700		95		
	اضافة ٤ف لمدرسة ٦ اكتوبر	التربية	مشرة وحنان	2013/10/24	2015/04/24	30,084	1,717	0	31,801	24,641	0	24,641	7,160		77		
	اضافة ٤ف لمدرسة عبدالله بن عباس	التربية	مشرة وحنان			41,062	7,095	0	48,157	24,158	0	24,158	23,999		50		
	اضافة ٤ف لمدرسة التوفيق عدن ديمة حننان	التربية	مشرة وحنان	2013/05/13	2014/11/13	31,024	0	0	31,024	15,024	0	15,024	16,000		48		
	مدرسة الوحدة محرس	التربية	مشرة وحنان	2014/10/18	2015/10/18	22,137	0	0	22,137	17,246	0	17,246	4,891		78		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	التربية الإجمالية																
	بناء وحدة صحية الجراحية حدنان	الصحة	مشرة وحدنان	2013/10/24	2015/04/26	138,419	9,662	0	148,081	95,331	0	95,331	52,750	2,000	69		
	تأثيث وحدتين صحييتين (المجمع - المحرس)	الصحة	مشرة وحدنان					0			0	0	0	2,000	#DIV/0!		
	الصحة الإجمالية																
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	مشرة وحدنان			6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000	7,654	0		
	صيان معدات وحدة الشق	الاشغال	مشرة وحدنان			3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0		
	الاشغال الإجمالية																
	حواجز وبرك	الزراعة	مشرة وحدنان			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالية																
	مشرة وحدنان الإجمالي																
0						198,092	15,719	0	213,811	122,423	27,128	149,551	74,014	19,154	#DIV/0!	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحنوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
---	-------------	--------	----------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	المسراخ			0	0	0	0	7,000	7,000	0	#DIV/0!			
2	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	المسراخ			0	0	0	0	5,471	5,471	0	#DIV/0!			
3	تأثيث وتجهيز مكتب الأحوال المدنية	المجلس المحلي	المسراخ			3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000	0		
3	مساهمة المجلس في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	المسراخ			0	0	0	0	700	32	0	5,000	#DIV/0!		
4	انشاء غرفة طوارئ	المجلس المحلي	المسراخ			1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0		
4	دراسات	المجلس المحلي	المسراخ			1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
المجلس المحلي الإجمالي																
						5,500	0	0	5,500	13,171	13,203	3,000	10,500	#DIV/0!	0	
5	ترميم وصيانة مدارس	التربية	المسراخ						0	0		0	6,357	#DIV/0!		
5	بناء سور مدرسة عمر بن الخطاب وترميم السابق	التربية	المسراخ			35,835	0	0	35,835	7,955		27,880		22		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات	
6	اضافة ٦ ف لمدرسة ٢٦ سبتمبر مركز المديرية	التربية	المسراخ			26,376	0	0	26,376	21,149	21,149	5,227		80			
7	اضافة ٣ ف لمدرسة الظهرة عرش	التربية	المسراخ			17,837	0	0	17,837	12,498	12,498	5,339		70			
8	اضافة ٦ ف لمدرسة الشهيد/ عبدالوهاب	التربية	المسراخ			40,911	0	0	40,911	15,742	15,742	25,169		38			
9	اعادة تأهيل مدرسة الفجر الجديد ٦ ف +م	التربية	المسراخ			37,450	0	0	37,450	9,677	9,677	27,773		26			
10	بناء ٣ ف +سلم مدرسة النجادي	التربية	المسراخ	29/11/16	03/06/12	9,734	0	0	9,734	3,370	3,370	6,364		35			
11	بناء سقف مدرسة الوفاق الهجمة	التربية	المسراخ	29/11/12	3/2/2012م	2,059	0	0	2,059	1,955	1,955	104		95			
						170,202	0	0	170,202	72,346	72,346	97,856	6,357	#DIV/0!	0		
12	بناء مركز صحي بلعان	الصحة	المسراخ			46,096	0	0	46,096	36,634	36,634	9,462		79			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرفة للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
13	بناء وحدة صحية قرية مسفر	الصحة	المسراخ			31,992	0	0	17,430	17,430	14,562		54		
14	بناء الدور الثاني لمركز الامومة والطفولة حمة	الصحة	المسراخ			35,864	0	0	17,172	17,172	18,692		48		
	الصحة الإجمالي					113,952	0	0	71,236	71,236	42,716	0			
15	بناء غرفتين وسور لنادي شباب المسراخ وترميم السابق	الشباب	المسراخ			14,711	0	0	13,970	13,970	741	741	95		
	الشباب الإجمالي					14,711	0	0	13,970	13,970	741	741			
16	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	المسراخ			0	0	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!		
17	استكمال شق طريق حمه	الاشغال	المسراخ			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
18	فتح ومسح طريق خريشة عرش	الاشغال	المسراخ			1,500	0	0	1,500	1,500	0		100		
19	مسح طريق اكمة حبيش - الجانرة الاشعاب	الاشغال	المسراخ			374	0	0	374	374	0		100		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات	
20	فتح ومسح طريق (حيدة-محداد- الشبيلة-الحجرين وفروعها	الاشغال	المسراخ			1,586	317	0	1,903	1,028	0	1,028	875		54			
21	فتح ومسح طريق (حصبان - صنمات- حيرة -وفروعها	الاشغال	المسراخ			1,658	332	0	1,990	1,854	0	1,854	136		93			
22	جدار ساند طريق الجنيد المرحله الثانيه	الاشغال	المسراخ			8,526	0	0	8,526	8,421	0	8,421	105		99			
23	مشروع شق ووصف وجدران \ سائده طريق مركز المديرية الكفوف بني علي الحاج	الاشغال	المسراخ	29/11/13	20/11/14	39,573	0	0	39,573	8,157	0	8,157	31,416		21			
24	شق ووصف طرق حيسان الاسلاف	الاشغال	المسراخ	05/07/08	05/09/12	28,618	5,717	0	34,335	32,537	0	32,537	1,798	1,798	95			
25	شراء سيارة نقل فلاب لل نظافة والتحسين	الاشغال	المسراخ			12,070	0	0	12,070	12,070	12,070	0	0		100			
						93,905	6,366	0	100,271	51,997	13,944	65,941	34,330	6,798	#DIV/0!	0		
26	حواجز وبرك	الزراعة	المسراخ			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!			
27	خزان دخان ساهون	الزراعة	المسراخ	12/04/08	16/3/2011م	10,860	0	0	10,860	7,561	0	7,561	3,299	3,299	70			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
28	مشروع حماية الوادي مع انشاء خزان عين الواثقي جباء من السيول	الزراعة	المسراخ	9/10/2012م	10/10/2013م	27,617	5,309	0	32,926	28,458	4,468	28,458	86			
29	جدار ساند وادي السحب	الزراعة	المسراخ			25,636	0	0	25,636	24,751	885	24,751	97			
0	الزراعة الإجمالي															
0	المسراخ الإجمالي															
0						64,113	5,309	0	69,422	60,770	8,652	60,770	3,299	#DIV/0!	0	0
0						462,383	11,675	0	474,058	270,351	187,295	297,466	27,695	#DIV/0!	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اعادة تاهيل ٦مدرسة الجبل الاخضر بريهة	التربية	جبل حبشي	30/10/2014	30/2/2016	42,546	0	0	42,546	10,772	10,772	31,774		25		
	اضافة ٦مدرسة الشهيد علي سلطان	التربية	جبل حبشي			25,936	0	0	25,936	25,896	25,896	40		100		
	استكمال مدرسة الشهيد محمد عباس الحاتمي	التربية	جبل حبشي			12,390	0	0	12,390	11,771	12,385	614		100		
	بناء ٣مدرسة المجد القحفة الحقل	التربية	جبل حبشي	13/11/2014	13/1/2016	36,426	0	0	36,426	7,285	7,285	29,141		20		
	إعادة تاهيل ٣م + جدار ساند لمدرسة الشهيد محمد عبد العليم المنسامة	التربية	جبل حبشي			16,143	0	0	16,143	16,112	16,112	31		100		
	اعادة تاهيل ٦مدرسة الانقاذ وهر بلاد الوافي + جدار ساند	التربية	جبل حبشي			10,865	0	0	10,865	0	0	10,865				
	التربية الإجمالي															
						247,311	3,314	501	250,124	149,835	150,449	99,675	1,865			
	بناء مركز المختار الصحي السعير يرحات	الصحة	جبل حبشي	22/12/2013	22/6/2015	48,648	7,147	0	55,795	41,172	41,172	14,623		74		
	بناء وحدة صحية الجربين	الصحة	جبل حبشي	28/11/2010	28/1/2012	15,453	0	0	15,453	6,027	6,027	9,426		39		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المادي %	نسبة الانجاز المالي %	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
		18		20,047	4,542		4,542	24,589	0	0	24,589			جبل حبشي	الصحة	مركز صحي بلاد الوافي (مرحلة ثانية)	
			0	44,096	51,741	0	51,741	95,837	0	7,147	88,690			الصحة الإجمالي			
		34		8,595	4,500		4,500	13,095	0	0	13,095			جبل حبشي	الاشغال	بناء عبارة وجدران سائدة طريق الضباب المنعم المتضررة من السيول وادي حنا	
		100		2	5,398	5,398	0	5,400	0	0	5,400			جبل حبشي	الصحة	استكمال بناء العبارة والجدران السائدة (مرحلة ثانية وادي حنا)	
		58		1,238	1,736	0	1,736	2,974	0	0	2,974			جبل حبشي	الصحة	رصف أجزاء من طريق القحاف	
		95	126	126	2,364	0	2,364	2,490	0	0	2,490			جبل حبشي	الصحة	رصف طريق المنسامه	
		#DIV/0!	9,857	0	0			0	0	0	0			جبل حبشي	الاشغال	تحسين وصيانة الطرق	
0	0	#DIV/0!	9,983	9,961	13,998	5,398	8,600	23,959	0	0	23,959			الاشغال الإجمالي			
		#DIV/0!		0	0			0	0	0	0			جبل حبشي	الزراعة	بناء حاجز ماني رهادة	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المادي %	نسبة الانجاز المالي %	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
		27		24,636	8,948		8,948	33,584	0	0	33,584			جبل حبشي	الزراعة	مشروع خزانات مياة المونع	
0	0	#DIV/0!	0	24,636	8,948	0	8,948	33,584	0	0	33,584		الزراعة الإجمالي				
0	0	#DIV/0!	15,848	178,368	244,359	25,235	219,124	405,304	501	10,461	395,344		جبل حبشي الإجمالي				

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظة بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		#DIV/0!		
2	وباء كورونا	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	2,500	2,500	0		#DIV/0!		
2	طواري وكوارث	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	#DIV/0!		
2	درسات وتصميم	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	#DIV/0!		
3	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	7,200	7,200	0		#DIV/0!		
4	صيانة مشاريع المياه	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!		
5	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	9,000	9,000	0		#DIV/0!		
6	بناء خزان مياة الاحصون	المجلس المحلي	المواسط	2013/12/31	1/7/2014م	8,993	0	0	8,993	8,543	450	8,993	0		100		
7	بناء غرفة ضخ لمشروع مياة القحاف بني يوسف	المجلس المحلي	المواسط	23/12/2014م	22/5/2015م	2,345	469	0	2,814	2,732		2,732	82		97		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات								
8	توريد وتركيب خط اسالة لمشروع مياة يافق برداد بني حماد	المجلس المحلي	المواسط	13/12/2013م	17/12/2014م	4,802	0	0	4,802	4,795	4,795	4,795	7		100										
9	توريد وتركيب خط اسالة لمشروع مياة الاهجوم قدس	المجلس المحلي	المواسط	13/12/2013م	17/12/2014م	4,580	0	0	4,580	4,573	4,573	4,573	7		100										
10	بناء غرفة ضخ مياة الكدرة قدس	المجلس المحلي	المواسط	29/09/13	28/3/2014م	2,360	459	0	2,819	2,559	2,559	2,559	260		91										
11	بناء غرفة ضخ مياة بني عباس	المجلس المحلي	المواسط	13/12/2013م	17/12/2014م	2,021	0	0	2,021	1,819	1,819	1,819	202		90										
12	شراء راس مضخة +قصب لمشروع مياة صين	المجلس المحلي	المواسط	2013/08/03	2013/09/03	786	0	0	786	668	668	668	118		85										
13	توريد وتركيب مضخة غطس مع التوابع لمشروع مياة الحويان قدس	المجلس المحلي	المواسط	2014/01/07	6/4/2014م	2,849	274	0	3,123	3,013	3,013	3,013	110		96										
14	شراء أجهزة كمبيوتر وطابعة	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	900	900	900	0		#DIV/0!										
15	بناء مركز التنمية الثقافية بمركز المديرية	المجلس المحلي	المواسط			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!										
														4,000	786	49,752	30,050	28,702	29,938	0	1,202	28,736	المجلس المحلي الإجمالي		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرفة للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
16	ترميم وصيانة المدارس	التربية	المواسط				0	0			0	0	10,000	#DIV/0!		
17	مدرسة النهضة بالدوم + حمامات + خزان	التربية	المواسط	2014/03/02	2015/2/3م	48,242	0	0	7,000	48,242	7,000	41,242		15		
18	تسوير واستكمال فصول مدرسة جبل وذن الاخمور	التربية	المواسط	2014/11/18م	2015/11/15م	11,323	0	0		11,323	0	11,323		0		
19	ترميم مدرسة ام هاني شرار بني يوسف	التربية	المواسط	2014/11/18م	2015/11/15م	6,410	0	0		6,410	0	6,410		0		
20	ترميم مبنى ادارة التربية بالمديرية	التربية	المواسط			2,709	0	0		2,709	0	2,709		0		
	التربية الإجمالي															
						68,684	0	0	7,000	68,684	7,000	61,684	10,000	#DIV/0!	0	0
21	بناء سكن اطباء مستشفى الكدرة	الصحة	المواسط			15,945	0	0	2,027	15,945	2,027	13,918		13		
22	بناء سور مستشفى يافق الريفي	الصحة	المواسط	2014/11/18م	2016/04/20م	10,977	0	0	0	10,977	0	10,977		0		
23	ترميم وصيانة مرافق صحية	الصحة	المواسط			0	0	0		0	0	0	10,000	#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
23	تأثيث (الوحدة الصحية عقف +مركز الدوم الصحي) بني يوسف	الصحة	المواسط			3,184	0	0	3,184				3,184		0		
الصحة الإجمالي																	
						30,106	0	0	30,106	2,027	2,027	2,027	28,079	10,000			
24	تسوير ملعب شباب المديرية	الشباب	المواسط			0	0	0	0				0		#DIV/0!		
الشباب الإجمالي																	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	تحسين وصيانة طرق	الاشغال	المواسط			0	0	0	0				0	2,000	#DIV/0!		
26	شق طريق العين الجات الزبيرة	الاشغال	المواسط	2013/02/12	2013/07/12	20,193	0	0	20,193	14,609	1,623	16,232	3,961		80		
27	شق طريق هوب نمر	الاشغال	المواسط	2013/02/25	2014/02/25	8,961	1,668	0	10,629	9,928	701	10,629	0		100		
28	رصف طريق عزلة الجبال	الاشغال	المواسط	2013/12/31	2014/08/30	24,782	0	0	24,782	11,180		11,180	13,602	2,938	45		
29	رصف طريق بني سميع	الاشغال	المواسط	2014/02/01	2015/02/01	18,754	0	0	18,754	15,997	2,716	18,713	41		100		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات	
30	رصف وتاهيل طريق ضبع +جنابة بني يسف	الاشغال	المواسط	2012/10/20	2014/04/20	20,986	4,040	0	25,026	24,959	24,959	24,959	67		100			
31	رصف وتاهيل طريق العارظه +العجيلة بني حماد	الاشغال	المواسط	2013/02/08	6/6/2014	22,444	4,481	0	26,925	26,884	26,884	26,884	41		100			
32	رصف طريق شرار القرية بني يوسف	الاشغال	المواسط	18/12/2013م	18/6/2015م	15,805	0	0	15,805	15,782	15,782	15,782	23		100			
33	رصف طريق جرنات بني يوسف	الاشغال	المواسط	2013/12/18	18/6/2015م	32,867	6,548	0	39,415	39,140	39,140	39,140	275		99			
34	رصف طريق حلقان النباهنة قدس	الاشغال	المواسط	2014/02/01	2015/02/01	960	0	0	960	960	960	960	0		100			
35	إزالة اضرار السيول وفتح الطرق الرئيسية بالمديرية	الاشغال	المواسط		2015/02/01	3,863	0	0	3,863	3,863	3,863	3,863	0		100			
		الإشغال الإجمالي																
						169,615	16,737	0	186,352	158,479	9,863	168,342	18,010	4,938	#DIV/0!	0	0	
36	حواجز وبرك بركة الكويلية الفوادم	الزراعة	المواسط	2014/12/09	2015/02/08	3,765	0	0	3,765	2,774	870	3,644	121		97			
37	حفر بئر يدوية بوادي اسس	الزراعة	المواسط	2013/01/07	2014/03/07	7,215	0	0	7,215	7,204	7,204	7,204	11		100			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المادي %	نسبة الانجاز المالي %	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
0	0	197	0	132	10,848	870	9,978	10,980	0	0	10,980					الزراعة الإجمالي	
0	0	#DIV/0!	28,938	108,691	237,969	42,810	204,159	326,060	0	17,939	308,121					المواسط الإجمالي	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	دعم المديرية	المجلس المحلي	المعافر			0			0		8,869	8,869	0				
	سحب المحافظة من المديرية	المجلس المحلي	المعافر			0			0		15,000	15,000	0				
	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محلياً	المجلس المحلي	المعافر			0	0	0	0		0	0	0	3,159	#DIV/0!		
	دراسات وتصاميم	المجلس المحلي	المعافر			0	0	0	0		0	0	0	1,000	#DIV/0!		
	طوارئ وكوارث	المجلس المحلي	المعافر			0	0	0	0		0	0	0	9,000	#DIV/0!		
	تأثيث وجهيز مكاتب المديريات	المجلس المحلي	المعافر			0	0	0	0		0	0	0	4,200	#DIV/0!		
	استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالسحيجة مشاولة سفلى	المجلس المحلي	المعافر			11,691			11,691		5,011	0	6,680			متعثر	
	استكمال الاعمال لمشروع مياه النشمة	المجلس المحلي	المعافر			8,652			8,652		8,400		252		97		
	مشروع مياه البويب الكلابيه (حفر بئر + اعمال مدنية +مكانيكية	المجلس المحلي	المعافر			14,689			14,689		0		14,689		0		
	المجلس المحلي الإجمالي																
						35,032	0	0	35,032	13,411	23,869	37,280	21,621	17,359			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	المعافر				0	0	0		0	0		2,000	#DIV/0!		
	اضافة ٦ فصول لمدرسة الفجر الجديد المشجب	التربية	المعافر	8/12/2013	8/11/2014	24,819	0	0	24,819	16,040	16,040	16,040	8,779		65		
	بناء ٣ فصول لمدرسة الشراك السواء	التربية	المعافر	23/12/2013	23/12/2014	15,648	0	0	15,648	9,403	9,403	9,403	6,245		60		
	بناء ٣ فصول لمدرسة وادي محجر السواء	التربية	المعافر	18/12/2013	18/12/2014	20,078	0	0	20,078	6,494	6,494	6,494	13,584		32		
	بناء ٣ فصول لمدرسة منبه مشاوله	التربية	المعافر	201/1/2014	20/01/15	22,282	0	0	22,282	8,876	8,876	8,876	13,406		40		
	بناء ٦ حمامات لدرسة عبدالاه علي نعمان	التربية	المعافر	1/9/2014	1/3/2015	3,030	0	0	3,030	1,513	1,513	1,513	1,517		50		
	ترميم مدرسة الميثاق بني السرور+ الشعب عوابل	التربية	المعافر	2/4/2014	2/7/2014	5,692	620	0	6,312	5,727	5,727	589	6,316	-4	100		
	بناء ٣ فصول لمدرسة نجد المشرقي	التربية	المعافر	18/12/2013	18/12/2015	20,226	0	0	20,226	0	0	0	20,226		0		متعثر
	إضافة ٣ فصول لمدرسة قحفة شبية			28/1/2014	28/1/2015	22,797	0	0	22,797	21,100	21,100	0	1,697		93		
	بناء مدرسة ١٣ يونيو الجيزه	التربية	المعافر	9/9/2015/	9/9/2016	24,548	0	0	24,548	2,043	2,043	2,043	22,505		8		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
التربية الإجمالي																	
						159,120	620	0	159,740	71,196	589	71,785	87,955	2,000			
	شراء اجهزة ومعدات طبية لمستشفى النشمة	الصحة	المعافر			12,351	0	0	12,351	10,792	1,557	12,349	2		100		
	بناء وحدة صحية الرهيوه	الصحة	المعافر	30/2/2012	30/12/2013	29,431	0	0	29,431	22,533	6,897	29,430	1		100		
	بناء وحدة صحية الجرجور	الصحة	المعافر	25/12/2012	25/12/2013	28,902	5,462	0	34,364	32,616	1,747	34,363	1		100		
	بناء وحدة صحية بالحنية منقولة لسحبة المشاواة السفلى	الصحة	المعافر	23/1/2014	23/1/2015	28,011	0	0	28,011	14,851	0	14,851	13,160		53		
	تأثيث وحدة صحية شروط	الصحة	المعافر			2,667	0	0	2,667	0	2,667	2,667	0		100		
الصحة الإجمالي																	
						101,362	5,462	0	106,824	80,792	12,868	93,660	13,164	0			
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	المعافر					0					0	5,500	#DIV/0!		
	تنفيذ عدد (٥) وحدة جوار لكل من مركز المديرية وسوق الاحد والبيرين	الاشغال	المعافر					0					0	12,500	#DIV/0!		
	تحسين وصيانة الطرق (رصف طريق قحفة شاحط)	الاشغال	المعافر			15,381	3,061	0	18,442	18,023		18,023	419		98		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء جدار ساند المحرسة النشمة	الاشغال	المعافر	29/02/12	29/12/13	14,607	0	0	14,607	14,541	0	14,541	66		100		
	مشروع طريق القابل بالوحيز	الاشغال	المعافر		09/05/15	8,373	0	0	8,373	2,310	2,310	2,310	6,063		28		
	الاشغال الإجمالي																
	حواجز وبرك (مشروع حاجز الجاب قبة الصنة)	الزراعة	المعافر			18,986	3,796	0	22,782	20,019	2,763	22,782	0		100		
	حواجز وبرك	الزراعة	المعافر					0				0	0	500	#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي																
	المعافر الإجمالي																
0						352,861	12,939	0	365,800	220,292	40,089	260,381	129,288	37,859	84	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظة بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	20,000	20,000	0		#DIV/0!		
2	السحب الى محافظة عدن بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	10,000	10,000	0		#DIV/0!		
3	اثاث لمكتب مدير عام المديرية + تجهيزات شراء جهاز كمبيوتر + طباعة	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	1,329	1,329	0		#DIV/0!		
4	نفقات أخرى	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	2,967	2,967	0		#DIV/0!		
5	دعم المديرية والمكاتب بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	38,975	38,975	0		#DIV/0!		
6	مساهمة المديرية في تكاليف المشاريع غير الممولة محليا (بناء فصل لمدرسة الزهراء اصباح	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	460	460	0	4,800	#DIV/0!		
7	اصلاح مجاري الصرف الصحي بحارة القحفة بالتربة	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!	جديد	
8	دراسات	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!		
9	صيانة وتشغيل مشاريع المياه	المجلس المحلي	الشمائتين			0	0	0	0	0	0	0	18,000	#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
10	بناء مركز التنمية الثقافية	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
11	حفر بئر لمشروع مياه المساحين	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
12	حفر بئر مشروع مياه الوساطة بني عمر	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
13	حفر بئر مشروع مياه الغيل بني عمر	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
14	إستكمال مشروع مياه الزعازع	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
15	مشروع مياه القبعين دبع الداخل	المجلس المحلي	الشماتين			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي																
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	الشماتين			0	0	0	0			0	0	44,800	#DIV/0!	2,299	
	ترميم مدرسة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني الرجاعية	التربية	الشماتين	2014/02/16	2014/08/16	1,727	0	7	1,720			1,643	0	76	96	76	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	ترميم مدرسة التعاون ٤ف المشاركة	التربية	الشماتين	2014/02/16	2014/08/16	2,203	0	14	2,189	2,095	0	2,095	94	94	96		
	ترميم مدرسة الجيل الجديد بالمدايح	التربية	الشماتين	2014/01/29	2015/01/23	4,131	800	0	4,931	4,716	0	4,716	215	215	96		
	بناء ٣ف مع المرافق لمدرسة ١١ فبراير هيجة عناء المقارمة	التربية	الشماتين	2014/02/26	2015/02/26	25,725	0	0	25,725	24,326	0	24,326	1,399	1,399	95		
	إضافة ٣ ف + سور لمدرسة ٢٢ مايو فجيحة	التربية	الشماتين	2014/01/09	2015/01/09	15,181	0	0	15,181	4,827	0	4,827	10,354		32		
	إضافة ٣ف + م لمدرسة الشهيد عبد الرقيب ذبحان	التربية	الشماتين			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	إضافة ٣ ف + م لمدرسة ٧ يوليو عزاعز	التربية	الشماتين	2014/08/20	2015/08/20	21,886	0	0	21,886	4,377	0	4,377	17,509		20		
	التربية الإجمالي																
	بناء وحدة صحية الشمايا الشرقية	الصحة	الشماتين	2014/01/16	2015/01/16	30,992	2,991	0	33,983	20,639	0	20,639	13,344		61		
	الصحة الإجمالي																
						30,992	2,991	0	33,983	20,639	0	20,639	13,344	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اندية وملعب (ترميم نادي الوحدة)	الشباب	الشماتين	2014/02/04	2014/08/06	4,722	0	0	4,722	4,493	0	4,493	229	229	95		
	الشباب الإجمالي																
						4,722	0	0	4,722	4,493	0	4,493	229	229			
	رصف شوارع مدينة التربة (سوق الخضرة)	الاشغال	الشماتين			0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	#DIV/0!		
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	الشماتين			0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	#DIV/0!		
	رصف طريق وادي العدوف عهدة مرحلة اولى	الاشغال	الشماتين	2014/02/06	2014/08/06	23,929	0	244	23,685	20,856	0	20,856	2,829	2,829	88		
	رصف طريق الجب كلفن الاصباح	الاشغال	الشماتين	2014/02/26	2014/08/26	6,324	0	0	6,324	6,017	0	6,017	307		95		
	طريق العفى اصباح	الاشغال	الشماتين	2014/01/26	2014/07/26	5,191	0	0	5,191	4,839	0	4,839	352		93		
	بناء جدار ساند طريق القحاف دبع الخارج	الاشغال	الشماتين	2014/02/16	2015/02/16	9,403	1,819	0	11,222	10,674	0	10,674	548		95		
	رصف طريق عقبة الرجم عزاعز	الاشغال	الشماتين	2014/01/29	2014/07/29	7,138	0	0	7,138	6,156	0	6,156	982	982	86		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	طريق وجدار حماية لمشروع مياه بني شبيبة	الاشغال	الشماتين	2014/01/22	2014/06/22	1,739	213	0	1,952	1,857	0	1,857	95	95	95		
	رصف طريق هيجة الهوب قبلي عزاز	الاشغال	الشماتين	2014/02/06	2015/02/06	9,723	0	0	9,723	9,251	0	9,251	472	472	95		
	رصف بلاطات خرسانية لطريق الشرجة السبيل قريشة	الاشغال	الشماتين	2012/12/15	2013/06/16	6,963	0	367	6,596	6,274	0	6,274	322	322	95		
	شق طريق الحبانة -نابة الشجيفي الكباب	الاشغال	الشماتين			0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	الاشغال الإجمالي																
						70,410	2,032	611	71,831	65,924	0	65,924	5,907	34,700			
	اعادة بناء وترميم بركة دار الشجيفي	الزراعة	الشماتين	2014/01/28	2015/01/23	2,108	0	0	2,108	1,000	0	1,000	1,108	1,108	47		
	حواجز وبرك	الزراعة	الشماتين			0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	الزراعة الإجمالي																
						2,108	0	0	2,108	1,000	0	1,000	1,108	1,108			
0	الشماتين الإجمالي																
						179,085	5,823	632	184,276	134,040	73,731	207,772	50,235	84,920	#DIV/0!	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	موزع			0	0	0	0	0	3,628	0		#DIV/0!		
2	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	موزع			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
3	تأثيث مباني مكاتب بالمديرية	المجلس المحلي	موزع			0	0	0	0	0	0	0	2,000	#DIV/0!		
4	بناء مركز التنمية الثقافية بمركز المديرية	المجلس المحلي	موزع			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
المجلس المحلي الإجمالي																
						0	0	0	0	0	3,628	0	2,000			
	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة المعسار المقيصع الاهمول	التربية	موزع	17/12/2013م	17/12/2014م	35,069	0	0	35,069	21,172	21,172	13,897		60		
	ترميم وصيانة المدارس	التربية	موزع			0	0	0	0		0	0		#DIV/0!		
	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة الدرابي عوشقة	التربية	موزع	2013/07/07	2014/04/07	32,745	0	0	32,745	31,089	31,089	1,656	1,656	95		
	تأثيث مدارس	التربية	موزع			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
التربية الإجمالي																
						67,814	0	0	67,814	52,261	52,261	15,553	1,656			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء سكن الاطباء للمركز الصحي رسيان الاهمول	الصحة	موزع			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الصحة الإجمالي														
	اندية وملاعب	الشباب	موزع	2014/12/02	2016/09/02	52,289	0	0	13,098	52,289	39,191		25		
	الشباب الإجمالي														
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	موزع			0	0	0	0	0	0	3,918	#DIV/0!		
	شق ورصف شوارع مركز المديرية المرحلة الثانية	الاشغال	موزع	2014/11/27	2015/08/27	50,174	0	0	17,227	50,174	32,947		34		
	الاشغال الإجمالي														
	حواجز وبرك	الزراعة	موزع			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه الحجة عوشقة	الزراعة	موزع			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	استكمال تنفيذ مشاريع المياه (الزهيره الكناية المقيصع)	الزراعة	موزع			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي														

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبلغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات	
0						170,277	0	0	170,277	82,586	3,628	86,214	87,691	7,574	#DIV/0!	0	0	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
2		المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
3		المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	9,555	9,555	0		#DIV/0!		
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	اعادة تاهيل مشروع مياه عزان الاحيوق	المجلس المحلي	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
		المجلس المحلي الإجمالي														
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	الوازعية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	اضافة ٣ ف لمدرسة الزهراء بنات	التربية	الوازعية	2012/12/18	2013/12/18	19,925	0	0	19,925	18,901	18,901	1,024	1,024	95	1,024	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اضافة ٣ ف+م+ سلم لمدرسة الغيل مشاولة	التربية	الوازعية	2012/12/18	2013/12/18	30,684	4,876	0	35,560	33,210	33,210	2,350	2,341	93		
	اضافة ٣ ف+م لمدرسة وادي المعجم	التربية	الوازعية	2013/01/16	2014/01/16	32,863	0	17	32,846	31,204	31,204	1,642	1,642	95		
	اضافة ٣ ف+م لمدرسة الفوز بنات ظريفة	التربية	الوازعية	2014/06/11	2015/06/11	23,182	0	0	23,182	3,100	3,100	20,082		13		
	اضافة ٣ ف+م لمدرسة حصب المهجم	التربية	الوازعية	2014/11/25	2015/11/25	49,009	0	0	49,009	15,141	15,141	33,868		31		
	اضافة ٣ ف+م لمدرسة بلقيس بنات البوكرة	التربية	الوازعية	2014/12/25	2015/09/25	23,136	0	0	23,136	2,410	2,410	20,726		10		
	التربية الإجمالي															
	اندية وملاعب	الشباب	الوازعية			10,831	2,043	0	12,874	12,231	12,231	643		95		
	الشباب الإجمالي															
	رصف وتحسين طريق الخنة احيوق	الاشغال	الوازعية	26/11/2014م	26/11/2015م	13,534	0	0	13,534	1,300	1,300	12,234		10		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المادي %	نسبة الانجاز المالي %	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
		34		32,527	16,507		16,507	49,034	0	0	49,034	2015/11/16	2014/11/16	الوازعية	الاشغال	تحسين وصيانة الطرق	
			0	44,761	17,807	0	17,807	62,568	0	0	62,568			الاشغال الإجمالي			
		95	0	653	12,211		12,211	12,864	0	2,130	10,734			الوازعية	الزراعة	حواجز وبرك	
			0	653	12,211	0	12,211	12,864	0	2,130	10,734			الزراعة الإجمالي			
0	0	#DIV/0!	5,007	125,749	155,770	9,555	146,215	271,964	17	9,049	262,932			الوازعية الإجمالي			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
3	تأثيث مكتب المالية بالمديرية	المجلس المحلي	المخاء			0	0	0	0	0	0	0	2,583	#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	المخاء			0	0	0	0	0	1,980	0		#DIV/0!		
	مساهمة المجلس المحلي في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	المخاء			0	0	0	0	0	4,000			#DIV/0!		
	تصفية بنر رقم ١ الطبلية	المجلس المحلي	المخاء			0	0	0	0		2,500			#DIV/0!		
	حفر عدد (٢) ابار ارتوازية	المجلس المحلي	المخاء			0	0	0	0		0		19,100	#DIV/0!		
	حفر بنر ارتوازية رقب ١ بالطبلية	المجلس المحلي	المخاء			9,550	0	0	9,550		8,595	955	955	90		
	ترميم وصيانة المجمع الحكومي	المجلس المحلي	المخاء			5,366	0	0	5,366	4,837	4,837	529	529	90		
		المجلس المحلي الإجمالي														
						14,916	0	0	14,916	4,837	17,075	1,484	23,167	#DIV/0!	0	0
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	المخاء			7,588	0	0	7,588	7,209	7,209	379	379	95		
	اضافة ٣ ف لمدرسة خالد بن الوليد	التربية	المخاء			0	0	0	0		0	0		#DIV/0!		
	بناء مدرسة ٣ ف بممنطقة جريز جحر الجمعة	التربية	المخاء	2013/09/05	2014/09/05	31,181	0	0	31,181	7,658	7,658	23,523		25		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة الجلاء الزهاري	التربية	المخاء	2013/08/26	2014/04/26	29,877	0	0	29,877	23,732	23,732	6,145	79			
	بناء مدرسة ٣ ف + م بمنطقة الجرشبة	التربية	المخاء	2013/08/06	2014/07/06	30,988	0	0	30,988	29,202	29,202	1,786	94			
	التربية الإجمالي															
						99,634	0	0	99,634	67,801	67,801	31,833	379			
	بناء وحدة صحية بالسبيلة	الصحة	المخاء	2013/08/05	2014/05/05	18,487	0	0	18,487	16,825	16,825	1,662	91			
	ترميم الأرصفة الخلفية لمستشفى المخاء	الصحة	المخاء			4,295	0	0	4,295	0	4,295	4,295	4,295	0		
	الصحة الإجمالي															
						22,782	0	0	22,782	16,825	16,825	5,957	4,295			
	تسوير نادي شباب المخاء	الشباب	المخاء			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	الشباب الإجمالي															
						0	0	0	0	0	0	0	0			
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	المخاء			455	0	0	455	450	450	5	99			
	تسوير الحديقة العامة بالمخاء	الاشغال	المخاء	2013/12/06	2014/05/06	7,406	0	0	7,406	376	376	7,030	5			
	الاشغال الإجمالي															
						7,861	0	0	7,861	826	826	7,035	0			
	مصدات الرياح	الزراعة	المخاء			7,390	1,406	0	8,796	7,201	7,201	1,595	82			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالة بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات					
	حماية الاراضي الزراعية من الانجراف	الزراعة	المخاء			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!							
	الزراعة الإجمالي												0	1,595	7,201	0	7,201	8,796	0	1,406	7,390	
0	المخاء الإجمالي												27,841	47,904	114,565	17,075	97,490	153,989	0	1,406	152,583	

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظة بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
2	ترميم وتسوير المجمع الحكومي	المجلس المحلي	ذباب	21/7/2013/		0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
3		المجلس المحلي	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	ذباب			0	0	0	0	3,390	3,390	0		#DIV/0!		
	صيانة المنشآت الخدمية	المجلس المحلي	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	ترميم وتسوير المجمع الحكومي	المجلس المحلي	ذباب	2013/07/21	21/2/2014	10,131	332	0	10,463	9,940	9,940	523		95		
	بناء غرفة مركز الالياف للاتصالات	المجلس المحلي	ذباب	2013/07/06	2014/04/07	4,322	90	0	4,412	4,067	4,067	345		92		
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي															
						14,453	422	0	14,875	14,007	3,390	868	0			
	اضافة ٣ ف + م لمدرسة ابو بكر الصديق المعقر	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/03/02	49,973	0	0	49,973	9,703	9,703	40,270		19		
	اضافة ٣ ف + م لمدرسة الدوش	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/09/29	40,432	0	0	40,432	15,420	15,420	25,012		38		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اضافة ٣ ف + م لمدرسة التضامن بالرواع	التربية	ذباب	2014/09/29	2015/09/29	49,888	0	0	49,888	9,046	9,046	40,842		18		
	ترميم وصيانة المدارس	التربية	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	تسوير مدارس (مدرسة الصمود)	التربية	ذباب	2014/09/30	2015/09/30	16,970	0	0	16,970	4,367	4,367	12,603		26		
	اضافة ٣ ف + م لمدرسة الثورة	التربية	ذباب	2013/07/07	2014/07/06	32,431	6,052	0	38,483	36,545	36,545	1,938		95		
	التربية الإجمالي															
	إضافة غرفة لمستشفى ذباب	الصحة	ذباب			0	0	0	0	0	0	0	3,240	#DIV/0!		
	الصحة الإجمالي															
	تسوية وتسوير ملعب المديرية	الشباب	ذباب	2014/09/30	2015/09/30	25,606	0	0	25,606	9,241	9,241	16,365		36		
	الشباب الإجمالي															
	صيانة طرق وجسور	الاشغال	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	شق وحدة جوار في مركز المديرية (تاهيل شوارع)	الاشغال	ذباب	2014/09/29	2014/12/29	48,218	1,602	0	49,820	8,343	8,343	41,477		17		
	الاشغال الإجمالي															

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتي ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	حواجز وبرك	الزراعة	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مصدات الرياح(زراعة اشجار المنجروف)	الزراعة	ذباب			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي															
	ذباب الإجمالي															
0						277,971	8,076	0	286,047	106,672	3,390	110,062	179,375	3,240	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	7,000	7,000		#DIV/0!		
2	تأثيث مكتب المالية	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	1,000	1,000		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	8,215	8,215		#DIV/0!		
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	2,700	2,700	5,000	#DIV/0!		
	طوارئ وكوارث	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0	4,542	#DIV/0!		
	تأثيث الأحوال المدنية وبعض المكاتب	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0	4,000	#DIV/0!		
	بناء خزان حصاد بمنطقة هدضة سعة ٣م٥٠٠	المجلس المحلي	مقبنة	2012/11/21	2013/11/21	15,662	0	0	15,662	9,402	9,402	6,260		60		
	بناء خزان حصاد بمنطقة الكباب اقحوز سعة ٤م٥٠٠	المجلس المحلي	مقبنة	2013/12/10	2013/03/10	18,743	0	0	18,743	17,237	17,237	1,506		92		
	بناء خزان حصاد بمنطقة الموجر سعة ٥م٥٠٠	المجلس المحلي	مقبنة	2014/08/12	2013/03/12	25,344	0	0	25,344	5,970	5,970	19,374		24		
	بناء خزان حصاد بمنطقة برج المقلم سعة ٦م٥٠٠	المجلس المحلي	مقبنة	2014/07/12	2013/07/12	21,070	0	0	21,070	7,728	7,728	13,342		37		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	دراسات	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0			0	1,000	#DIV/0!		
	استكمال الشبكة الداخلية لمشروع مياه اليومية مجاعشة	المجلس المحلي	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
المجلس المحلي الإجمالي																
	بناء مدرسة ٣ ف + م + سلم + سور بمنطقة البرح	التربية	مقبنة	2012/09/19	2013/09/19	31,179	0	0	31,179	27,351	27,351	3,828		88		
	بناء مدرسة ٣ ف + م + سلم + سور بمنطقة مديفين	التربية	مقبنة	2013/03/06	2014/03/06	33,966	2,194	0	36,160	34,914	34,914	1,246		97		
	ترميم وصيانة المدارس	التربية	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	اضافة ٣ ف لمدرسة المتانية جماهرة	التربية	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	اضافة ٣ ف لمدرسة الجرين هجدة بني صلاح	التربية	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	بناء ٣ مدرسة ف + م + سور بمنطقة الداخلة براشة	التربية	مقبنة	2013/04/14	2014/04/04	36,499	0	0	36,499	20,703	20,703	15,796		57		
التربية الإجمالي																
						101,644	2,194	0	103,838	82,968	82,968	20,870	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء وحدة صحية (دور واحد) الجبلين اخدوع اسفل	الصحة	مقبنة	2012/09/08	2013/09/08	33,612	0	0	33,612	32,595	32,595	1,017		97		
	بناء وحدة صحية (دور واحد) القحيفة	الصحة	مقبنة	2013/05/13	2014/05/13	28,036	0	0	28,036	16,604	16,604	11,432		59		
	بناء وحدة صحية جولب - جابجر	الصحة	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	بناء وحدة صحية القسامه -بيدحة	الصحة	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	بناء سور وسكن الاطباء في المركز الصحي الكويحه	الصحة	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الصحة الإجمالي															
	تسوية وتسوير ملعب شباب مديرية مقبنة	الشباب	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي															
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	مقبنة			0	0	0	0	0	0	0	5,000	#DIV/0!		
	رصف طريق حمير الجبل	الاشغال	مقبنة	15/10/2012/	2013/10/15	45,963	9,032	0	54,995	47,643	47,643	7,352		87		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	شق طريق الحيساء	الاشغال	مقبة	2009/01/01	1/1/2010م	18,031	0	0	18,031	11,073	11,073	6,958		61		
	شق طريق الآكمة الاعذور	الاشغال	مقبة	2012/10/09	2013/10/09	48,855	4,886	0	53,741	48,937	48,937	4,804		91		
	رصف طريق حمرة المريادة	الاشغال	مقبة	2012/09/17	2013/09/17	46,246	0	0	46,246	25,894	25,894	20,352		56		
	الاشغال الإجمالي															
						159,095	13,918	0	173,013	133,547	133,547	39,466	5,000			
	اعادة تاهيل مشروع مياه ميراب	الزراعة	مقبة	2009/08/23	2011/04/23	71,255	10,688	0	81,943	76,943	76,943	5,000		94		
	مشروع مياه مجاعشة الشرقي (حفر بنر + مضخة + شبكة)	الزراعة	مقبة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه الحجاجي القحيفة	الزراعة	مقبة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه الجبلين	الزراعة	مقبة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه الطليلة	الزراعة	مقبة			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه الفكبة الحصن	الزراعة	مقبة	2014/04/01	2015/02/01	43,990	0	0	43,990	16,664	16,664	27,326		38		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي المنصرف من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	تسوير مبنى المجمع الزراعي البرح	الزراعة	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	بناء خزان حصاد بالصرحة سعة ٣٠٠ م ^٣	الزراعة	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	بناء خزان حصاد بالجبيلة اقحوز سعة ٣٠٠ م ^٣	الزراعة	مقبنة			0	0	0	0			0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي															
						115,245	10,688	0	125,933	93,607	0	32,326	0			
0						518,451	26,800	0	545,251	399,658	18,915	145,593	19,542	#DIV/0!	0	0
	مقبنة الإجمالي															

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات								
1	دعم المديرية	المجلس المحلي	شرع الرون			4,800			4,800		4,595	4,595	205												
2	ايجار مقر المديرية	المجلس المحلي	شرع الرونة			1,200			1,200		780	780	420												
3	دراسات	المجلس المحلي	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!										
4	تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمركز المديرية	المجلس المحلي	شرع الرونة			18,544	0	0	18,544	0	0	0	18,544		0										
5	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!										
6	بناء مركز التنمية الثقافية	المجلس المحلي	شرع الرونة	2014/01/28	2015/01/28	42,727	7,827	0	50,554	46,932	46,932	46,932	3,622		93										
														0	22,791	52,307	5,375	46,932	75,098	0	7,827	67,271	المجلس المحلي الإجمالي		
	ترميم مدرسة الانصار المعشار	التربية	شرع الرونة			10,760	0	0	10,760	1,800	1,800	1,800	8,960		17										
	اضافة ٣ ف لمدرسة التوحيد سلمان	التربية	شرع الرونة	2010/03/11	2011/03/11	17,376	2,680	0	20,056	11,254	11,254	11,254	8,802		56										
	ترميم مدرسة الفتح اجشوب	التربية	شرع الرونة	2014/05/13	2014/09/13	5,975	0	0	5,975	5,239	5,239	5,239	736		88										

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الاتجاز المالي %	نسبة الاتجاز المادي %	ملاحظات
	اضافة ٤ ف لمدرسة المقفاد بن عمر الرعيبة	التربية	شرع الرونة	2009/01/20	2010/01/20	14,777	443	0	15,220	6,864	6,864	6,864	8,356		45		
	بناء مدرسة ٦ ف +م بقرية الوعيرة عزلة الاسد	التربية	شرع الرونة	2015/12/19	2016/12/19	49,055	0	0	49,055	12,920	12,920	12,920	36,135		26		
	اضافة ٦ ف +م لمدرسة الوحدة بنات الغربي	التربية	شرع الرونة	2014/05/22	2015/05/22	38,865	0	0	38,865	7,773	7,773	7,773	31,092		20		
	اضافة ٣ ف لمدرسة عمر بن الخطاب المقلاع بني زياد	التربية	شرع الرونة			29,280	0	0	29,280	0	0	0	29,280		0		
	التربية الإجمالي																
						166,088	3,123	0	169,211	45,850	45,850	45,850	123,361	0			
	تأثيث وتجهيز الوحدات الصحي	الصحة	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	استكمال الوحدة الصحية اجشوب الرونة	الصحة	شرع الرونة	2011/02/05	2012/02/05	2,990	0	0	2,990	2,799	2,799	2,799	191		94		
	الصحة الإجمالي																
						2,990	0	0	2,990	2,799	2,799	2,799	191	0			
	اندية وملاعب	الشباب	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الاتجاز المالي %	نسبة الاتجاز المادي %	ملاحظات
	توسعة ورفص طريق وهيدة اطوع الهياجم	الاشغال	شرع الرونة	2011/01/12	2012/12/27	7,793	1,559	0	9,352	8,711	8,711	8,711	641		93		
	توسعة ورفص طريق الشعوية الصيرة	الاشغال	شرع الرونة	2015/01/20	2016/01/20	33,039	0	0	33,039	20,758	20,758	20,758	12,281		63		
	توسعة ورفص طريق نقيل الجبيل الهياجم	الاشغال	شرع الرونة	2015/01/24	2016/01/24	34,589	0	0	34,589	12,877	12,877	12,877	21,712		37		
	توسعة ورفص طريق الحجف المعصرة	الاشغال	شرع الرونة	2014/02/13	2015/02/13	39,922	0	0	39,922	30,197	30,197	30,197	9,725		76		
	توسعة ورفص طريق الحوامرة النقييل السبل	الاشغال	شرع الرونة	2014/05/13	2015/05/13	22,864	0	0	22,864	10,043	10,043	10,043	12,821		44		
	توسعة ورفص طريق الدمينة زرمان المرحلة الثانية	الاشغال	شرع الرونة	2013/03/20	2014/03/20	34,928	1,048	0	35,976	26,573	26,573	26,573	9,403		74		
	شق طريق السكاسك عوادر	الاشغال	شرع الرونة			31,681	0	0	31,681	1,610	1,610	1,610	30,071		5		
	شق طريق الركب بني زياد	الاشغال	شرع الرونة			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	شق طرق عزان بني سري	الاشغال	شرع الرونة			45,114	0	0	45,114	14,060	14,060	14,060	31,054		31		
0						249,930	2,607	0	252,537	124,829	124,829	124,829	127,708	0	#DIV/0!	0	

الاشغال الإجمالي

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الاتجاز المالي %	نسبة الاتجاز المادي %	ملاحظات
	حواجز وبرك (عدد ٣ خزانات حصاد)	الزراعة	شرعب الرونة			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي																
	شرعب الرونة الإجمالي																
0						486,279	13,557	0	499,836	220,410	5,375	225,785	274,051	0	#DIV/0!	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	دعم المديرية	المجلس المحلي	شرعب السلام			7,679			7,679		7,679	7,679	0				
	شراء اثاث للمديرية	المجلس المحلي	شرعب السلام			1,526			1,526		1,526	1,526	0				
	دراسات	المجلس المحلي	شرعب السلام	28/1/2014م		18,546	0	0	18,546		0	0	18,546		0		
	تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمركز المديرية	المجلس المحلي	شرعب السلام			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي																
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	شرعب السلام			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	ترميم مدرسة وبناء سور لمدرسة الشهيد الحجري	التربية	شرعب السلام			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	التربية الإجمالي																
	بناء وحدة صحية السنعات أيفوع اسفل	الصحة	شرعب السلام	2013/01/12	2014/04/07	29,371	0	0	29,371		27,833	27,833	1,538		95		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء وحدة صحية الصعيد بني وهبان	الصحة	شرعب السلام	2013/10/01	2015/07/01	31,598	0	0	31,598	14,693	14,693	14,693	16,905		46		
	بناء وحدة صحية المدورة الاكروف (دور احد)	الصحة	شرعب السلام	2013/09/03	2014/12/03	29,918	0	0	29,918	14,124	14,124	14,124	15,794		47		
	الصحة الإجمالي																
	تسوير اندية وملاعب	الشباب	شرعب السلام			0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي																
	تحسين وصيانة الطرق(صيانة طريق بني قاسم)	الاشغال	شرعب السلام	2014/11/20	2016/08/20	49,782	0	0	49,782	4,478	4,478	4,478	45,304		9		
	شق طريق مركز المديرية الكباش	الاشغال	شرعب السلام	2013/09/09	2015/12/09	33,610	6,054	0	39,664	24,133	24,133	24,133	15,531		61		
	الاشغال الإجمالي																
	حواجز وبرك	الزراعة	شرعب السلام			0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتي ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتي ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	خزان حصاد مياه نفيل عسيق	الزراعة	شرعب السلام	2010/12/29	2012/12/28	23,831	9,048	0	32,879	31,107	31,107	1,772	0	95		
	الزراعة الإجمالي															
	شرعب السلام الإجمالي															
						225,861	15,102	0	240,963	116,368	9,205	115,390	0	0		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	دعم المديرية	المجلس المحلي	خدير			6,300			6,300		6,300	6,300	0				
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	خدير			1,730	0	0	1,730		980	980	750		57		
	اعادة تاهيل مشروع مياة الشويقة	المجلس المحلي	خدير			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياة شقرة	المجلس المحلي	خدير			8,982	1,635	0	10,617		9,744	9,744	873		92		
	تشغيل وصيانة مشاريع المياة	المجلس المحلي	خدير					0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي																
						17,012	1,635	0	18,647		10,724	6,300	17,024	1,623	0		
	اضافة ٦ لمدسة عفنان الشويقة	التربية	خدير	2013/12/03	2013/12/04	26,015	4,917	0	30,932		26,790	26,790	4,142		87		
	بناء مدرسة اساسية ٦ ف + م بالدمنة	التربية	خدير	2013/08/05	2014/08/03	44,132	0	0	44,132		38,628	38,628	5,504		88		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء مدرسة اساسية ٦ ف +م بالكسيبية المنقولة الى اضافة ٦ ف +م + سور + خزان مياه لمدرسة عمر بن الخطاب	التربية	خدير	2013/08/05	2014/07/05	47,598	0	0	47,598	38,628	38,628	38,628	8,970		81		
	بناء مدرسة اساسية ٦ ف + م بالراهدة المنقولة الى مدرسة الحمراء خدير البدو	التربية	خدير	29/82013	2014/03/28	35,244	0	0	35,244	33,771	33,771	33,771	1,473		96		
	بناء مدرسة اساسية ٦ ف +م بوافد	التربية	خدير	2013/09/25	2014/08/25	45,427	0	0	45,427	44,101	44,101	44,101	1,326		97		
	التربية الإجمالي																
	تأثيث الوحدات الصحية (نجد مارة - الزيلعي - وادي الحسين)	الصحة	خدير			6,000	0	0	6,000	4,664	4,664	4,664	1,336		78		
	الصحة الإجمالي																
	تأثيث بيت الشباب في مركز المديرية	الشباب	خدير			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي																
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	خدير			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	رصف السوق المركزي ومدخل سوق الصيد مع المجاري	الاشغال	خدير	2013/08/05	2014/08/05	49,484	9,897	0	59,381	37,523	37,523	37,523	21,858		63		
	شق ورصف طريق محاور خدير السفلى	الاشغال	خدير			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	الاشغال الإجمالي																
						49,484	9,897	0	59,381	37,523	37,523	37,523	21,858	0			
	حواجز وبرك	الزراعة	خدير			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	بناء حاجز مائي بني علي	الزراعة	خدير			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	دعم الجانب البيئي	الزراعة	خدير			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	خدير الإجمالي																
						270,912	16,449	0	287,361	234,829	234,829	241,129	46,232	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز % المادي	نسبة الانجاز % المالي	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
				0	7,260	7,260		0			0			سامع	المجلس المحلي	دعم المديرية	
		#DIV/0!		0	0			0	0	0	0			سامع	المجلس المحلي	مبادرات ذاتية	
		#DIV/0!	6,000	0	4,500	4,500		0	0	0	0			سامع	المجلس المحلي	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	
			6,000	0	11,760	11,760	0	0	0	0	0			المجلس المحلي الإجمالي			
		#DIV/0!		0	0			0	0	0	0			سامع	التربية	ترميم وتسوير مدرسة فتح الخير	
		51		23,288	23,990		23,990	47,278	0	0	47,278	2015/08/12	2013/11/18	سامع	التربية	بناء مدرسة الفرقان ٦ف + م + سور اسفل الجبل المنقولة الي مدرسة الاشراف واسطة	
		82		8,930	40,153		40,153	49,083	0	0	49,083	2014/09/28	2013/10/28	سامع	التربية	بناء مدرسة الفقيد / عبدالرحمن عبد الجليل ٦ف + م + سور	
		95	1,042	1,042	18,378		18,378	19,420	0	1,534	17,886	2011/08/17	2010/08/18	سامع	التربية	إضافة ٦ف+مرافق لمدرسة ٢٦ سبتمبر حمان	
0	0	#DIV/0!	1,042	33,260	82,521	0	82,521	115,781	0	1,534	114,247			التربية الإجمالي			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	توسعة الوحدة الصحية بكيان الي مركز صحي	الصحة	سامع	2013/07/15	2014/06/15	49,579	0	0	49,579	44,821	44,821	4,758		90		
	بناء وحدة صحية حمان	الصحة	سامع	2013/12/29	2014/12/29	33,034	0	0	33,034	14,931	14,931	18,103		45		
	الصحة الإجمالي															
	اندية وملاعب	الشباب	سامع			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي															
	تحسين وصيانة الطرق	الاشغال	سامع			0	0	0	0	0	0	0	7,545	#DIV/0!		
	رصف طريق نجد شريع	الاشغال	سامع	2014/01/12	2015/01/12	20,651	0	0	20,651	908	908	19,743		4		
	رصف نقييل الجوج	الاشغال	سامع	2013/11/18	2014/11/18	36,043	0	0	36,043	28,232	28,232	7,811		78		
	شق طريق الدمنة حفرت الطويلة المنقولة الى رصف طريق الدمنة الاكيمة	الاشغال	سامع	2014/04/06	2015/04/06	41,411	0	0	41,411	19,846	19,846	21,565		48		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز % المادي	نسبة الانجاز % المالي	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
			7,545	49,119	48,986	0	48,986	98,105	0	0	98,105			الاشغال الإجمالي			
		#DIV/0!		0	0			0	0	0	0			سامع	الزراعة	حواجز وبرك وتشجير	
		#DIV/0!		0	0			0	0	0	0			سامع	الزراعة	بناء خزان حصاد مياه سعة (٣٥٠٠) ذي البلس	
		95	702	702	13,369		13,369	14,071	0	1,640	12,431	2014/04/17	2013/11/17	سامع	الزراعة	بناء خزان حصاد مياه سعة (٣٥٠٠) حرور	
		95	571	571	11,976		11,976	12,547	0	0	12,547	2014/04/05	2013/11/05	سامع	الزراعة	بناء خزان حصاد مياه سعة (٣٥٠٠) الجبل	
		88	1,434	1,434	10,907		10,907	12,341	0	0	12,341	2014/06/06	2014/01/06	سامع	الزراعة	بناء خزان حصاد مياه سعة (٣٥٠٠) نهمان	
		67		4,204	8,446		8,446	12,650	0	0	12,650	2015/04/06	2014/04/06	سامع	الزراعة	بناء خزان حصاد مياه سعة (٣٥٠٠) القحيفة الخنف	
			2,707	6,911	44,698	0	44,698	51,609	0	1,640	49,969			الزراعة الإجمالي			
		#DIV/0!	17,294	112,151	247,717	11,760	235,957	348,108	0	3,174	344,934			سامع الإجمالي			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	دعم المديرية	المجلس المحلي	الصلو						0		6,307	6,307					
	تأثيث المديرية والمكاتب التنفيذية	المجلس المحلي	الصلو						0		0	0		5,400			
	المجلس المحلي الإجمالي																
	ترميم وصيانة مدارس	التربية	الصلو			0	0	0	0		0	0	0	5,400	#DIV/0!		
	مدرسة ٣ ف لمدرسة الصديق مع السلم	التربية	الصلو	2010/04/12	2011/10/12	14,998	0	0	14,998		14,307	14,307	691		95		
	اضافة ٦ ف لمجمع سبا عكيشة	التربية	الصلو	2010/04/27	2011/04/27	23,246	0	0	23,246		22,197	22,197	1,049		95		
	بناء مدرسة ٣ ف + سلم بالمنصورة القابلة	التربية	الصلو			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		
	بناء مدرسة ٣ ف + سلم بالكربة الاشعوب	التربية	الصلو			0	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اضافة ٢ ف + معمل لمدرسة الثورة الضعة	التربية	الصلو			0	0	0	0			0				
	اضافة ٢ ف + ادارة + معمل + سلم لمدرسة المثني بن حارثة الحجر الحربية	التربية	الصلو	2013/05/16	2014/02/16	20,651	0	0	20,651	19,155	19,155	1,496	1,496	93		
	التربية الإجمالي															
						58,895	0	0	58,895	55,659	55,659	3,236	2,545			
	ترميم وصيانة المركز الصحي بالمشجب	الصحة	الصلو			0	0	0	0			0				
	بناء سكن الاطباء واعادة تاهيل المركز الصحي بالظهرين	الصحة	الصلو	2013/07/14	2014/07/14	34,137	0	0	34,137	15,593	15,593	18,544		46		
	الصحة الإجمالي															
						34,137	0	0	34,137	15,593	15,593	18,544	0			
	تسوير ملاعب واندية	الشباب	الصلو			0	0	0	0			0				
	الشباب الإجمالي															
						0	0	0	0	0	0	0	0			
	رصف عقبة عكاير المشجب	الاشغال	الصلو			0	0	0	0			0				

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المنصرف اجمالي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	شق طريق المقطار الضبية	الاشغال	الصلو	2013/04/22	2014/04/22	34,917	6,983	0	41,900	39,042	2,858		93			
	رصف طريق الحسية	الاشغال	الصلو	2013/04/07	2014/04/05	7,308	0	0	7,308	6,049	1,259		83			
	رصف طريق القبيبية	الاشغال	الصلو			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!			
	استكمال شق طريق وادي جحافي مطحنان	الاشغال	الصلو	2013/04/22	2014/04/22	21,012	0	0	21,012	13,235	7,777		63			
	استكمال رصف طريق قراضة الجنات	الاشغال	الصلو			0	0	0	0	0	0		#DIV/0!			
	تحسين وصيانة طرق	الاشغال	الصلو			0	0	0	0	0	0	3,000	#DIV/0!			
	رصف طريق القحفة المدارين المكوي	الاشغال	الصلو	2013/04/22	2014/04/22	25,647	5,129	0	30,776	28,015	2,761		91			
	رصف طريق المجزرة الاجراف	الاشغال	الصلو	2010/04/04	2011/04/04	49,363	0	0	49,363	45,437	3,926		92			
	الاشغال الإجمالي															
						138,247	12,112	0	150,359	131,778	18,581	3,000				

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠١٤ م	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م	اجمالي المنصرفة للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	حواجز وبرك	الزراعة	الصلو			0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	بناء خزان حصاد بالبيورة - حود الشرف	الزراعة	الصلو	2013/05/11	2014/05/11	8,746	0	0	3,460	3,460	3,460	5,286		40		
	بناء خزان حصاد بالشريف - العكيشة	الزراعة	الصلو			0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	خزان حصاد مياه الوريقة - المثنائي القابلة	الزراعة	الصلو			0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	بناء خزان حصاد بالهوب القحفة	الزراعة	الصلو			0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	الزراعة الإجمالي															
						8,746	0	0	3,460	3,460	3,460	5,286	0			
	الصلو الإجمالي															
						240,025	0	12,112	206,490	252,137	212,797	45,647	10,945	0	0	0

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	دعم المديرية	المجلس المحلي	حيفان ا			6,614			6,614	6,116	6,116	498		5,088	5,586			
2	مساهمة المجلس المحلي في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	حيفان			2,612		0	2,612	2,612	2,612	0			0	100		
3	بناء خزان لمشروع مياة الاثاور سعة ٢٠٠ متر مكعب	المجلس المحلي	حيفان			7,916		0	7,916	0	7,916	7,916			0	0		
4	شراء مضخة لمشروع مياه اعبوس	المجلس المحلي	حيفان			0		0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		
5	بناء خزان مشروع مياة الاثاور	المجلس المحلي	حيفان			7,283		0	7,283	3,681	3,681	3,602			0	51		
0						24,425	0	0	24,425	6,293	6,116	12,016	0	5,088	5,586	#DIV/0!	0	
المجلس المحلي الإجمالي																		
	اضافة ٣ ف+معمل+غرفة أنشطة لمدرسة ابوبكر الصديق اثاور	التربية	حيفان	2013/10/01	2015/04/01	35,833	0	0	35,833	30,189	30,189	5,644			0	84		
	ترميم وصيانة مدرسة الشهيد / عبدالعزیز عبدالغني الاغابرة	التربية	حيفان			0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		
	ترميم وصيانة مدرسة الحرية الاعبوس	التربية	حيفان			9,263	0	0	9,263	0	9,263	9,263			0	0		
	اظافة ٦ ف لمدرسة عمر بن الخطاب المغاليس اثاور	التربية	حيفان			28,242	0	0	28,242	11,305	11,305	16,937			0	40		
	اظافة ٣ ف لمدرسة نجد البرح اعروقي	التربية	حيفان			26,068	0	0	26,068	18,441	18,441	7,627			0	71		
	ترميم وصيان مدرسة النور مراوية	التربية	حيفان			10,221	0	0	10,221	0	10,221	10,221			0	0		
	ترميم وصيانة مدرسة النجدة هجري الاعروقي	التربية	حيفان			9,918	0	0	9,918	3,072	3,072	6,846			0	31		
0						119,545	0	0	119,545	63,007	63,007	56,538	0	0	0	#DIV/0!	0	
التربية الإجمالي																		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	تأثيث الوحدة الصحية الاكبوش احكوم	الصحة	حيفان			2,901	0	0	2,901			2,901		0	0	0		
	بناء سور وترميم المركز الصحي المقاليس الاثاور	الصحة	حيفان			13,394	0	0	13,394	3,011	0	10,383		0	22			
	بناء سور وترميم المركز الصحي الحويرم الاغابرة	الصحة	حيفان			10,939	0	0	10,939			10,939		0	0			
	الصحة الإجمالي																	
	تسيير ملاعب المديرية	الشباب	حيفان			0	0	0	0			0	0	0	#DIV/0!			
	الشباب الإجمالي																	
	تحسين وصيانة الطرق(المرقب - الذوابي - البوادية اعبوس)	الاشغال	حيفان			22,793	0	0	22,793	18,060		4,733		0	79			
	رصف طريق سد الكدشة الاحكوم	الاشغال	حيفان			0	0	0	0			0		0	#DIV/0!			
	شق ورصف طريق الجبل المرار الاعروق	الاشغال	حيفان	2014/09/25	2015/09/25	24,664	0	0	24,664	23,431		1,233		0	95			
	شق و رصف طريق للمس اعروق	الاشغال	حيفان	2014/09/25	2015/07/20	14,385	0	0	14,385	13,631		754		0	95			
	توسعة و رصف طريق المقاليس ناقش الاثاور	الاشغال	حيفان	2014/04/20	2015/07/20	48,423	0	0	48,423	30,308		18,115		0	63			
	شق ورصف ثلاث طرق فرعية	الاشغال	حيفان			45,414	9,893	0	55,307	41,703		13,604		0	75			
	شق طريق نعمان دعان المشاواز اعبوس	الاشغال	حيفان	2014/05/15	2015/02/15	42,064	0	0	42,064	34,379		7,685		0	82			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	اجمالي المنصرفة حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	الرصيد المرحل من العام ٢٠١٩م	الرصيد المتاح في العام ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات											
	الاشغال الإجمالي													0	46,124	161,512	0	161,512	207,636	0	9,893	197,743							
	خزان مياه راس العاشي الاعبوس سعة ٣٥٠٠م	الزراعة	حيفان			17,746	0	0	17,746	0	0	17,746		0	0	0													
	إعادة تاهيل مشروع مياة المغاليس	الزراعة	حيفان			3,484	0	0	3,484	0	0	3,484		0	0	0													
	الزراعة الإجمالي													0	21,230	0	0	21,230	0	0	21,230								
	حيفان الإجمالي													0	160,131	239,939	6,116	233,823	400,070	0	9,893	390,177							

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالآلاف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
1	السحب الى المحافظه بتوجيهات المحافظ	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
4	دعم المديرية بالنفقات التشغيلية	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	9,338	9,338	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه البادية	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مساهمة في تمويل المشاريع غير الممولة محليا	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه مركز ماوية	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه مرية الجنيد	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	مشروع مياه بني عبدان	المجلس المحلي	ماوية			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	المجلس المحلي الإجمالي					0	0	0	0	9,338	9,338	0	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	اضافة ٣ ف لمدرسة عمار شوكان عماعة	التربية	ماوية	2010/11/14	2011/11/16	22,017	4,043	0	26,060	0	0	0	26,060		0		
	ترميم وصيانة مدراس	التربية	ماوية			0	0	0	0			0	0		#DIV/0!		
	اضافة ٣ ف لمدرسة الوحدة الحوابنة	التربية	ماوية	2012/12/23	2013/12/25	40,087	7,924	0	48,011	0	0	0	48,011		0		
	اضافة ٣ ف لمدرسة الاخلاص بني عبيدان	التربية	ماوية	2012/12/19	2013/12/21	34,069	2,471	0	36,540	0	0	0	36,540		0		
	اطافة ٦ ف لمدرسة علي بن ابي طالب جبل سوريق	التربية	ماوية	2012/12/24	2013/12/26	49,965	9,336	0	59,301	0	0	0	59,301		0		
	التربية الإجمالي																
						146,138	23,774	0	169,912	0	0	0	169,912	0			
	بناء المركز الصحي ذابة اصرار	الصحة	ماوية	2010/11/13	2012/11/14	54,686	0	0	54,686	42,214	42,214	42,214	12,472		77		
	بناء مركز صحي العداني حبييل سعد	الصحة	ماوية	2012/12/25	2013/12/27	49,952	9,909	0	59,861	54,404	54,404	54,404	5,457		91		
	بناء وحدة صحية اشجور	الصحة	ماوية	2014/06/01	2015/06/03	29,658	0	0	29,658	7,000	7,000	7,000	22,658		24		

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

م	اسم المشروع	القطاع	المديرية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء من المشروع	قيمة العقد	الاعمال الاضافية	الاعمال المحذوفة	اجمالي التكلفة	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف للمشروع	المتبقي من التكلفة	اعتماد عام ٢٠٢١م	نسبة الانجاز المالي %	نسبة الانجاز المادي %	ملاحظات
	بناء وحدة صحية شرق سوق	الصحة	ماوية	2011/12/23	2012/12/24	49,914	0	0	49,914	28,879	28,879	28,879	21,035		58		
	بناء سكن للوحدة الصحية السبيل اصرار	الصحة	ماوية	2012/12/11	2013/12/13	9,649	0	0	9,649	3,941	3,941	3,941	5,708		41		
	بناء وحدة صحية جبل عمامة	الصحة	ماوية	2012/12/29	2013/12/31	46,002	0	0	46,002	32,593	32,593	32,593	13,409		71		
	بناء وحدة صحية القضاء اصرار	الصحة	ماوية	2012/12/13	2013/12/15	26,668	0	0	26,668	0	0	0	26,668		0		
	الصحة الإجمالي					266,529	0	9,909	276,438	169,031	169,031	169,031	107,407	0			
	اندية وملاعب	الشباب	ماوية			0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
	الشباب الإجمالي					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	صيانة وتحسين الطرق	الاشغال	ماوية			99,345	8,082	0	107,427	42,955	42,955	42,955	64,472		40		
	الاشغال الإجمالي					99,345	8,082	0	107,427	42,955	42,955	42,955	64,472	0			

مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م - محافظة تعز

المبالغ بالالف الريال

ملاحظات	نسبة الانجاز المادي %	نسبة الانجاز المالي %	اعتماد عام ٢٠٢١م	المتبقي من التكلفة	اجمالي المنصرف للمشروع	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م	اجمالي المنصرف حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م	اجمالي التكلفة	الاعمال المحذوفة	الاعمال الاضافية	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء من المشروع	تاريخ بدء المشروع	المديرية	القطاع	اسم المشروع	م
		95		1,033	18,391	0	18,391	19,424	0	0	19,424	2012/02/17	2011/02/15	ماوية	الزراعة	حواجز وبرك	
			0	1,033	18,391	0	18,391	19,424	0	0	19,424			الزراعة الإجمالي			
			0	342,824	239,715	9,338	230,377	573,201	0	41,765	531,436			ماوية اجمالي			